



مجلس محافظة حلب
مجلس مدينة مارع

مشروع توسعة شبكة المياه في مدينة مارع

التقرير الفني

تم قبل بدء المشروع عقد اجتماع عام في جامع عمر ابن الخطاب شاركت فيه كافة فئات المجتمع من خلال دعوات وإعلانات قام بها المجلس المحلي في مدينة مارع ومن خلال هذا الاجتماع تم تحديد أولويات المشاريع والمشكلات التي يعاني منها الأهالي المقيمين والنازحين في المدينة وكان من أهمها مشكلة المياه ومن خلال الاستبيانات التي قام بها المجلس تم التأكيد على عدم وصول المياه الى عدد كبير من المنازل الواقعة في أطراف المدينة والتي لا يوجد لديها شبكة للمياه من أجل التغذية

-تم دراسة المشروع من قبل مكتب الدراسات ورفعته الى برنامج تطوير حيث بلغت كلفته التقديرية \$/٧٩٤٢١/ وتمت الموافقة من قبل برنامج تطوير على هذا المشروع وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص توسيع الشبكة بين المجلس المحلي وبين برنامج تطوير وذلك بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨

-يتكون المشروع من مرحلتين:

*مرحلة استرجار المواد والمعدات والتعاقد مع موردين ومتعهدين

*مرحلة التنفيذ والتعاقد مع الإداريين والفنيين وعمال المشروع

المرحلة الأولى: مرحلة استرجار المواد والمعدات

-تم طرح خمس مناقصات والاعلان عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها على لوحة الدوائر العامة والمساجد

-تم فض المناقصات على الشكل التالي:

*مناقصة قص الزفت بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥ بقيمة /٢٤٣٠ \$ مقابل قص /٢٧٠٠ م.ط

*مناقصة الحفريات والترحيل بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥ تم فض العروض بقيمة /١٤٩٦٠ \$ مقابل حفر وترحيل /٣٧٤٠ م

*مناقصة توريد الرمل الكلسي والبحص وفرشه بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٠ بقيمة /١٠٥٠٢ \$ مقابل توريد وفرش /٩٦٤ م رمل كلسي و /٣٥٤٤ م بحص

*مناقصة توريد أنابيب التوسعة بكافة أقطارها بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ بقيمة /٢٢٠٠٠ \$ بطول /٥٦٥٢ م

*مناقصة توريد وصلات الأنابيب والأكسسوارات وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ بقيمة \$/٢٨٠٠ حيث أن الكمية مقطوعة

المرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ

*تم التعاقد مع مدير المشروع ومشرف ميداني وفنيين اثنين مختصين وتسعة عمال من أجل البدء بتنفيذ المشروع

*بدأ العمل الفعلي بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٤ حيث تم تسليم الموقع لمتعهد قص الزفت وتم استلام /٢٦٦٨/ متر من كمية الزفت المقصود بتكلفة قدرها /٢٤٠١/ \$

*بدأت عملية الحفر وترحيل النواتج بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ وذلك بسبب تأخر وصول الأنابيب بناء على طلب المجلس المحلي في مدينة مارع وتم استلام كمية /٣٧٠٤/ م^٣ من المتعهد بتكلفة قدرها /١٤٨١٦/ \$

*تم استلام الأنابيب والوصلات بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ وقد تأخر الاستلام نتيجة توقف ادخال المواد من المعبر التركي حيث تم رفع كتاب بذلك الى البرنامج بتكلفة قدرها /٢٢٠٠٠/ \$ أنابيب و /٢٨٠٠/ \$ وصلات وتم الانتهاء من مد الأنابيب وبشكل نهائي بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩

*بدأت عملية استجرار الرمل الكلسي والبحص بدمو وفرشهما بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ بكمية قدرها /١١٦٤/ م^٣ رمل كلسي وكمية قدرها /٤١٣/ م^٣ بحص بدمه مع فرشته حيث تم رفع طلب لزيادة كمية الرمل الكلسي بمقدار /٢٠٠/ م^٣ حيث بلغت قيمة الرمل الكلسي مع البحص بدمه وفرشهما /١٠٩٩٨/ \$ وتم الانتهاء من عملية التوريد والفرش بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩

**وأخيرا تم الانتهاء من مشروع توسعة شبكة المياه في مدينة مارع بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ وقام المجلس المحلي في مدينة مارع باستلام المشروع منجزا