

المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
حلب	دائرة عزة	محمد يوسف	30/09/2016

1. حالة تحديث الحالة:

- (1) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (2) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
- (3) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
- (4) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترفيع الصور أو المستندات التي تقدمونها

1. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(1) وصف الأنشطة	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الدليل
نشر محاضر الاجتماعات	تمت	تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بنشر محاضر الاجتماعات الدورية على صفحة الفيس بوك	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/mXT33D
زيارة ميدانية من قبل افراد المجتمع الى مشاريع اللجنة	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بالقيام بجولة ميدانية لمشروع شق طريق بين زرزيتا ومزارع تلعة حيث شارك اشخاص من المجتمع والذين يعدون من المستفيدين من المشروع في هذه الجولة للاطلاع على سير الاعمال.	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/bHFzFr

الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/zzWegN	تم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس المحلي ولجنة تمكين دارة عزة وريفها مع برنامج تمكين حيث تم تسليم عملية تنفيذ المشاريع الى المجلس المحلي في المدينة	تمت	نشر عملية توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي
الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/yGA3G7	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بتأمين عدد من طرق التواصل مع المجتمع وذلك من اجل استقبال الآراء والاقتراحات والشكاوي	تمت	نشر طرق التواصل
الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/9dnwLT	قامت اللجنة النسائية في لجنة تمكين دارة عزة وريفها برفقة المنسقة الميدانية بزيارة ميدانية لمركز التدريب الذي تم احداثه من قبل اللجنة، حيث يعد هذا المشروع مشروع نسائي وبإشراف اللجنة النسائية الفرعية.	تمت	نشر الزيارات الميدانية للجنة النسائية
الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/15JzRs https://goo.gl/GukTo9 https://goo.gl/ns17wT	تقوم لجنة تمكين دارة عزة وريفها بزيارات ميدانية لمواقع مشاريع المرحلة الرابعة من عمل اللجنة.	تمت	نشر الزيارات الميدانية من قبل أعضاء اللجنة على صفحة الفيس بوك
الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/Ol6x9m	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بالاجتماع مع مدراء مشاريع المرحلة الرابعة وذلك للاطلاع على سير المشاريع	تمت	نشر الاجتماعات مع مدراء المشاريع

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)

1- وصف الأنشطة	(5) الحال ة	(6) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(7) الدليل
اسم المشروع: مشروع اضافة الغرف الصفية في مدرستي المحدثه وعبدالقادر الجغل			
البدء بأعمال الزريعة	تمت	تستمر لجنة تمكين دارة عزة وريفها بالأعمال في مشروع إضافة الغرف الصفية في مدرستي المحدثه والجغل حيث وبعد الانتهاء من أعمال البناء في الموقعين بدأت أعمال الزريعة الداخلية والخارجية في موقعي المشروع.	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/KFYGnk
منجور حديد للنوفذ	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بالانتهاء من اعمال المنجور الحديدي الخاص بمشروع إضافة الغرف الصفية.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/LDI7Ny
الرشة التروليه	تمت	تم الانتهاء من اعمال الرشة التروليه للجدران الخارجية للمدارس	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/LjFiME
اسم المشروع: مشروع شراء باكر جنزير			
فض العروض المالية واختيار العرض الأنسب	تمت	قامت اللجنة المكلفة بفض عروض مشروع شراء باكر جنزير 120 وبعد استلام تقارير الخبرة من الخبراء ووضع	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/koY6hX

	العلامات الفنية للعروض، بفتح العروض المالية للعارضين ووضع العلامة الاقتصادية لجميع العروض وتم اختيار العارض محمد خليل ياسين،		
اسم المشروع: مشروع شق طريق بين زرزيتا ومزارع تلعة			
الانتهاء من اعمال الحفريات والردميات	تم الانتهاء من اعمال الحفريات والردميات الوادعة في دراسة المشروع وسيتم رفع طلب طوارئ لكميات إضافية لضمان نجاح المشروع	تمت	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/DGIWvC
اسم المشروع: مشروع مركز خدمة الآليات			
الانتهاء من اعمال الحفريات	تم الانتهاء من اعمال الحفريات في موقع المشروع للاوصول الى المنسوب المطلوب	تمت	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/79FRkn
البدء بأعمال البناء الإداري	تم الانتهاء من أعمال البناء الإداري في مركز خدمة الآليات	تمت	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/79FRkn
اسم المشروع: مشروع بناء غرف المحولات			
الانتهاء من عملية صب الاسقف	تستمر لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بالأعمال في مشروع بناء غرف محولات كهربائية حيث وبعد الانتهاء من أعمال البناء، تم الانتهاء من عملية صب السقف في موقعي المشروع.	تمت	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/9uuYSD

الانتهاء من اعمال تلبيس النحيت	تمت	تم الانتهاء من اعمال تلبيس النحيت للجدران الخارجية لغرف المحولات الكهربائية	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/yivxB9
بناء القواطع الداخلية	تمت	تم الانتهاء من اعمال بناء القواطع الداخلية في غرف المحولات الكهربائية	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/kvbr1V
اسم المشروع: مشروع مركز الدورات التدريبية			
الاستمرار في الدورات	جاري	يتم الاستمرار في الدورات التدريبية في المركز	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/eAgjTH

٣. المراقبة والتقييم

(8) وصف النشاط	(9) الحالة	(10) التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	(11) الدليل
تقوم اللجنة بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع لزيادة عملية المراقبة على المشاريع	تمت	لا يوجد	الروابط التالية على الفيس بوك: http://goo.gl/15JzRs https://goo.gl/GukTo9 https://goo.gl/ns17wT
قيام اللجنة النسائية بزيارات ميدانية للمشاريع الخاصة بالنساء لزيادة عملية المراقبة على المشاريع	تمت	لا يوجد	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/9dnwLT
زيارات ميدانية من قبل افراد المجتمع على مواقع المشاريع لزيادة عملية المراقبة	تمت	لا يوجد	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/bHFzFr
زيارات ميدانية من قبل أعضاء من المجلس المحلي	تمت	لا يوجد	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/fkHwz9
وضع وسائل تواصل للمجتمع للمساهمة في عملية عمل اللجنة	تمت	لا يوجد	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/vGA3G7

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج			
١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي			
٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها			
٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن			
٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.			
اسم المشروع:	(12) نوع النتائج	(13) العدد	(14) التقدم المنجز فيما يتعلق بإنجاز النتائج
			(15) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها

٣. المستفيدين			
١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة			
٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع			
٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)			
٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.			
اسم المشروع: جميع المشاريع	(16) نوع المستفيدين	(17) العدد المأمول	(18) العدد الذي تم الوصول له
			(19) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)

4. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع

(1) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع

(2) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (3) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه

(4) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (5) تاريخ الدفع

(1) كلفة البند	(2) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(3) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(4) اسم المورد الذي استلم الأموال	(5) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة				
تعويضات اللجنة عن شهر اب 2016	550	550	أعضاء اللجنة	4/9/2016
مصاريف رواتب للمكتب عن شهر اب 2016	750	717,5	محمد رمضان + محمد يوسف + محمود علي + محمد عرب	4/9/2016
مصاريف مكتب اللجنة عن شهر اب	520	514	عمر قريوي + طنو نت وغيره	21/9/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	1820 دولار	1781,5 دولار		
اسم المشروع: مشروع الاحصاء السكاني في مدينة دارة عزة وريفها				
مصاريف تدريب موظفي الإحصاء	3850	526	وليد الحلو وغيره	28/9/2016
تنقل لمشروع الإحصاء	75	20	وليد الحلو	4/9/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	3925 دولار	546 دولار		

اسم المشروع: مشروع مركز الدورات التدريبية

4/9/2016	حسام رمضان + عبد القادر صبحي	350.00	350	مصاريف رواتب عن شهر اب 2016
4/9/2016	نايف ناعسة	725.00	750	مولدة كيبور
4/9/2016	اوسا + محمد عباس	80.00	80	تجهيزات كهربائية
4/9/2016	مطبعة شام	112.50	112.5	شروعات تعليمية
7/9/2016	طنو نت	50.00	50	تجهيزات كهربائية - كبل شبكة
7/9/2016	محمد فندو + طنو نت	55.00	55	أجور تجهيزات كهربائية
7/9/2016	طنو نت	95.00	120	تجهيزات كهربائية - سوتش شبكة
7/9/2016	طنو نت	100.00	100	تجهيزات انترنت
21/9/2016	مصطفى محمد برو	5150	5500	حواسيب + جهاز اسقاط
28/9/2016	مالك تركي	400/40	418,5	ستائر قماشية
28/9/2016	حسام رمضان + عبدالقادر صبحي	350	350	مصاريف رواتب عن شهر أيلول 2016م
28/9/2016	عامر مصطفى وغيره	75	75	تنقلات عن شهر آب 2016م
		7542,9 دولار	7961 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مشروع اضافة الغرف الصفية لمدرستي المحدثه وعبدالقادر الجغل				
4/9/2016	ايمن عابدين	736.15	751.5	بيتون مسلح للغرف الصفية
4/9/2016	عبد الرزاق الجغل	1215.5	1555	بناء حجر + بناء بلوك + مصاطب
4/9/2016	رضوان تميم + محمد عابدين + محمد عرب	500.00	500	مصاريف رواتب عن شهر اب 2016 لمشروع بناء غرف صفية
7/9/2016	مروان الحلو	200	200	مصاريف مشرف عضو من اللجنة عن

شهر اب				
زريقة داخلية للخران	300	263.18	مصطفى ضرير	21/9/2016
تقديم وتركيب حديد لشبك الحماية	1350	655.00	ياسر كنجو	21/9/2016
مصاريف تنقل عن شهر اب	100	100.00	رضوان تميم	21/9/2016
زريقة خارجية ورشة تيروليه	1050	741	مصطفى ضرير	28/9/2016
مصاريف رواتب عن شهر أيلول 2016م	700	700	رضوان تميم وغيره	28/9/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	4756,5 دولار	5110,83 دولار		
اسم المشروع: مشروع شراء باكر جنزير				
تعويض للجنة فض العروض	150	150	غسان ظمار + حسام احمد + أعضاء لجنة	7/9/2016
مصاريف خبير فني	150	150	شريف الحمصي + ياسر الكسار	7/9/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	300 دولار	300 دولار		
اسم المشروع: مشروع شق طريق بين زرزيتا ومزارع تلعةادة				
مصاريف مدير مشروع عن شهر اب	250	250	محمد جمعة الحجي	7/9/2016
اجور حفريات صخرية	2700	2700	احمد حمدو رجب	11/9/2016
مصاريف تنقل عن شهر اب لمشروع شق الطريق	75	75	محمد الحجي	21/9/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	2950 دولار	3025 دولار		
اسم المشروع: مشروع إضافة غرف محولات كهربائية				
حفريات + بيتون مغموس	414	376.50	احمد فندو	4/9/2016
تنقل واتصالات لمشروع بناء غرف	50	50.00	عدنان جلببي	4/9/2016

المولدات				
مصاريف رواتب عن شهر اب 2016 لمشروع بناء غرف محولات	400	400.00	مصطفى شعبان + عدنان جلبي	4/9/2016
تقديم وتنفيذ بيتون مسلح	1104.375	1,011.38	لؤي رزق	21/9/2016
تقديم وتنفيذ ردم + حجر لبن	1434	1,116.00	احمد فندو	21/9/2016
مصاريف رواتب عن شهر أيلول 2016م	400	400	مصطفى شعبان + عدنان جلبي	28/9/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	1869,625 دولار	3908,51 دولار		
اسم المشروع: مشروع مركز خدمة الآليات				
أجور تحميل نواتج منشرة	2600	2600	فراس الحلو	3/9/2016
مصاريف تنقل عن شهر اب	100	95	عبد الحميد جمعة	7/9/2016
مصاريف رواتب عن شهر اب	600	600	عبد الحميد جمعة + زكريا جقل + عمر حميكو + محمد كنجو	7/9/2016
اجور تفجير وترحيل النواتج الصخرية	4200	4050	فراس الحلو	20/9/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	7500 دولار	7345 دولار		
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)	30562,125 دولار	29560,64 دولار		

4. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: إضافة صفوف مدرسية للمدرسة المحدثة ومدرسة عبدالقادر الجغل
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
تنظيم طلبات الشراء وجلب عروض الاسعار للأعمال التي يجب البدء بها.
تنفيذ الاعمال الكهربائية والصحية في موقعي المدرستين
تقديم وتنفيذ أبواب ونوافذ خشبية للمدرستين.
اسم المشروع: مشروع شراء باكر
استلام الباكر.
صرف المبالغ المالية المترتبة.
اسم المشروع: مشروع مركز خدمة الآليات
الانتهاء من اعمال البناء الإداري.
تركيب الخزانات في اماكنها.
الانتهاء من الاعمال المتبقية.
اسم المشروع: مشروع شق طريق بين زرزيتا وتلعادة
استكمال اعمال الحفر والردم في المواقع المطلوبة.
اسم المشروع: مشروع بناء مركز تحويل كهربائي - عدد اثنان

الانتهاء من اعمال الزريقة.
صب الأرضية
تقديم وتنفيذ حديد للابواب والنوافذ.
الانتهاء من الاعمال الكهربائية.
اسم المشروع: مشروع مركز الدورات
الاستمرار في التدريب.

خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشارك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
نشر الاعمال التي تقوم بها اللجنة على صفحتها على الفيس بوم.
عقد اجتماع عام للمناقشة في متابعة تنفيذ المشاريع.
عقد اجتماع مع الجهات الفاعلة في المجتمع.
نشر التقرير الشهري على صفحة الفيس بوك واللوحات الاعلانية.