

## نموذج إعداده تقارير خاص بلجنة تمكين (تشرين الثاني ٢٠١٥)

| المجلس: | المحكمة: | المنطقة والمنطقة التابعة لها: | معد التقرير: | تاريخ إعداد التقرير: |
|---------|----------|-------------------------------|--------------|----------------------|
|         | حلب      | دائرة عزة                     | محمد يوسف    | كانون الأول ٢٠١٥     |

### ١. خطة التنفيذ

- (١) التطلعات: من خطة التنفيذ، لم يحدد كافة التطلعات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جارٍ، إكمال العمل
- (٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال التطلعات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا يواجهكم وكيفية تفويض أو تعطيلون للتقدم بخطتها
- (٤) الدلائل: يرجى ذكر الدلائل المقدم مع هذا التقرير لإظهار التطلعات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البؤرة الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تحتويها

### ١. إشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

| ١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ      | ٢) الحالة | ٣) سير المشروع، التحديات، والتوصيات                                                                                                                                                           | ٤) الدلائل                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نشر المشاريع مرة جديدة                  | تم        | قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بنشر المشاريع بالإضافة إلى هدف كل مشروع مع التكلفة المالية المقدرة لكل مشروع وذلك على الموقع الرسمي لمدينة دائرة عزة وذلك ليصل إلى عدد أكبر من أفراد المجتمع | <a href="http://ic-de.net/info/370">http://ic-de.net/info/370</a>                                                    |
| عقد الاجتماعات الدورية                  | تم        | تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بعقد اجتماع أسبوعي لمناقشة تطورات المشاريع والصعوبات التي تواجهها وطريقة حلها                                                                                | <a href="https://goo.gl/7W4DV">https://goo.gl/7W4DV</a><br><a href="https://goo.gl/aizb2K">https://goo.gl/aizb2K</a> |
| عقد اجتماع عام                          | تم        | قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بعقد اجتماع عام مع الجهات الفاعلة في المدينة والمواطنين وتم الإجابة عن جميع التساؤلات التي تم طرحها على اللجنة                                               | <a href="https://goo.gl/VjGDFa">https://goo.gl/VjGDFa</a>                                                            |
| عقد اجتماع دوري لوضع خطط مشاريع التطوير | تم        | قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها وبعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع بشكل شبه كامل وحساب الوفر الحاصل من المشاريع                                                                                 | <a href="https://goo.gl/sGcyab">https://goo.gl/sGcyab</a>                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | بالاجتماع وتم وضع المشاريع التي حددت كأولوية عن طريق الاجتماعات العامة لتنفيذها في مرحلة التطوير |    |                                                          |
| <a href="https://goo.gl/jjWWV/">https://goo.gl/jjWWV/</a><br><a href="https://goo.gl/xODFa8">https://goo.gl/xODFa8</a><br><a href="https://goo.gl/SjiqHJ">https://goo.gl/SjiqHJ</a><br><a href="https://goo.gl/v3ekns">https://goo.gl/v3ekns</a> | تقوم اللجنة بزيارات ميدانية لجميع المشاريع لمتابعة تنفيذ المشاريع                                | تم | زيارة ميدانية من قبل أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع |

| ٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١) وسائل تنفيذ أو خلال خطة التنفيذ                                                   | ٢) المدة | ٣) سير المشروع، التعميدات والتكاليف                                                                                                                                                                                                                                   | ٤) المدين                                                                                                              |
| <b>اسم المشروع: مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة دارة عزة وريفها</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| الاجتماع مع متعهد الوقت الجديد                                                       | تم       | قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها والمجلس المحلي في مدينة دارة عزة بمقابلة المتعهد الفائز بعروض اسعار مشروع تطوير صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة دارة عزة وريفها حيث تم الاتفاق على موعد بدء العمل وألية التنفيذ كما قام المتعهد بالإطلاع على مواقع الاعمال | <a href="https://goo.gl/z6Rznd">https://goo.gl/z6Rznd</a>                                                              |
| توقيع العقد مع المتعهد للبدء بالعمل                                                  | تم       | قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بتوقيع عقد المشروع مع المتعهد والبدء بتنفيذ المشروع                                                                                                                                                                                   | <a href="https://goo.gl/ccpkte">https://goo.gl/ccpkte</a>                                                              |
| متابعة التنفيذ                                                                       | تم       | تم البدء بتنفيذ                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="https://goo.gl/gtEoaY">https://goo.gl/gtEoaY</a><br><a href="https://goo.gl/UeVCnc">https://goo.gl/UeVCnc</a> |

| ٥) وسند الترخيص مع خلال خطة التنفيذ                                       | ٦) المدة | ٧) حيز المرفوع: التعميمات والتغطيات                                                                                                                   | ٨) المدينة                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع المسح الطبوغرافي لريف مدينة دارة عزة (ثلاث قرى)</b> |          |                                                                                                                                                       |                                                   |
| الانتهاء من مسح قريتي كفرننتين ووزيتا                                     | تم       | تم الانتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لقريتي كفرننتين ووزيتا وتم تدقيقها من قبل اللجنة وسيتم تسليمها الى المكتب الفني للمجلس المحلي في مدينة دارة عزة | الاوراق المالية والمخططات الموجودة لدى مكتب تمكين |

| ٩) وسند الترخيص مع خلال خطة التنفيذ            | ١٠) المدة | ١١) حيز المرفوع: التعميمات والتغطيات                            | ١٢) المدينة                               |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي</b> |           |                                                                 |                                           |
| الاستمرار في عملية تصنيع الالبسة في المشغل     | مستمر     | يقوم المشغل النسائي بعملية تصنيع الالبسة ويتم بيعها بأسعار جيدة |                                           |
| شراء باقي مستلزمات المشغل                      | تم        | تم الانتهاء من شراء الصابون والعلام والسيب والقماش و.....الخ    | الاوراق المالية التي تحتفظ بها لجنة تمكين |

| ١) وصف الأنشطة مع خلال خطة التنفيذ                                  | ٢) المدة | ٣) سير المشروع، التلميذات، والتغطية                                                                    | ٤) الميزانية                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع دعم مركز التدريب المهني في مدينة دارة عزة</b> |          |                                                                                                        |                                                           |
| تسليم اللابتوب والبطارية                                            | تم       | قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بشراء لابتوب عدد ٢ وطابعة ليزيرية مع سكرن وتسليمها الى المركز          | <a href="https://goo.gl/8fDZLn">https://goo.gl/8fDZLn</a> |
| تقويض رواتب المركز                                                  | تم       | قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بتقويض رواتب العاملين في مركز التدريب المهني عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥م | <a href="https://goo.gl/5PMys4">https://goo.gl/5PMys4</a> |

| ١) وصف الأنشطة مع خلال خطة التنفيذ                                                                                                                                         | ٢) المدة | ٣) سير المشروع، التلميذات، والتغطية                                                                                                           | ٤) الميزانية           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع اضافة غرف صفية في بازيهر ودير سمعان</b>                                                                                                              |          |                                                                                                                                               |                        |
| بناء حجر + بوري اسمنت + بيتون مسلح للسقف + تمديدات مياه عذبة ومالحة + بناء مرد حجري + حفر جور خنية + صب عدسة بيتونية + بناء قواطع لدورات المياه + زريقة داخلية + ..... الخ | تم       | تم الانتهاء من جميع الاعمال في مدرسة دير سمعان وبازيهر ولم يتبقى سوى بعض الاعمال في مدرسة بازيهر نتيجة التأخر بسبب الاوضاع الامنية في المنطقة | صور ١ + ٢ + ٢ + ٢ + ٥  |
| ابواب ونوافذ حديد وشبك حماية خارجي                                                                                                                                         | تم       | تم الانتهاء من تركيب الحديد في المدرستين من ابواب ونوافذ وشبك خارجي للحماية                                                                   | صور ٦ + ٧ + ٨ + ٩ + ١٠ |
| بلاط ارضيات                                                                                                                                                                | تم       | تم الانتهاء من عملية بلاط الارضيات والاسطح في المدرستين                                                                                       | صور ١١ + ١٢ + ١٣       |
| تنفيذ مسطبة عدسة بيتونية                                                                                                                                                   | تم       | تم تنفيذ مسطبة عدسة بيتونية في المدرستين                                                                                                      | صور ١٤ + ١٥            |

| ١) وصف المشروع مع خلال خطة التنفيذ                      | ٢) المدة | ٣) حيز المشروع: الاعتمادات والتغطية                                                                        | ٤) المديرة                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع الطاقة البديلة في مقسم الهاتف</b> |          |                                                                                                            |                                                                                                                          |
| تركيب الواح الطاقة الشمسية                              | تم       | تم الانتهاء من تنفيذ تركيب الواح الطاقة الشمسية و سيتم البدء بعمل المقسم وسيتم تسليم المشروع للمجلس المحلي | <a href="https://goo.gl/URO9tIO">https://goo.gl/URO9tIO</a><br><a href="https://goo.gl/OOYVoj">https://goo.gl/OOYVoj</a> |

| ١) وصف المشروع مع خلال خطة التنفيذ                                                       | ٢) المدة | ٣) حيز المشروع: الاعتمادات والتغطية                                                                                            | ٤) المديرة                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع غرفة الصناية المشددة لمشفى الريح المرسله ومجهر الجراحة الصينية</b> |          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| تسليم المشروع                                                                            | تم       | تم تسليم المشروع للمكتب الطبي للمجلس المحلي والذي بدوره قام بتسليم المشروع لمشفى الريح المرسله وتم تركيب الاجهزة والبدء بالعمل | <a href="https://goo.gl/h63cZF">https://goo.gl/h63cZF</a><br><a href="https://goo.gl/jOjP2W">https://goo.gl/jOjP2W</a><br><a href="https://goo.gl/fytvTM">https://goo.gl/fytvTM</a> |

| ١) وصف المشروع مع خلال خطة التنفيذ                            | ٢) المدة | ٣) حيز المشروع: الاعتمادات والتغطية                          | ٤) المديرة                          |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع دعم المجلس المحلي في مدينة دارة عزة</b> |          |                                                              |                                     |
| دفع رواتب الموظفين                                            | تم       | تم دفع رواتب الموظفين في المجلس المحلي البالغ عددهم ٦ موظفين | جداول التقويض التي تحتفظ بها اللجنة |

| (١) وسند التنفيذ مع خلال خطة التنفيذ                       | (٢) السنة | (٣) سير المشروع: التمهيد، والتخطيط                                                                                                       | (٤) الميزان                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع صيانة المركز الثقافي في دارة عزة</b> |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| تركيب الفيبر الكلاس للمركز                                 | تم        | تم تنفيذ صيانة النوافذ وتركيب الفيبر كلاس وتم اصلاح اقفال الابواب كما تتم حالياً عملية الدهان للصالة والغرفة                             | <a href="https://goo.gl/csgXjm">https://goo.gl/csgXjm</a>                                                              |
| انتهاء الاعمال في المركز                                   | تم        | تم الانتهاء من اعمال الدهان وصيانة الشبائيك والابواب والصحية والكهرباء وجميع الاعمال وسيتم تسليم المشروع للمجلس المحلي في مدينة دارة عزة | <a href="https://goo.gl/GeWing">https://goo.gl/GeWing</a><br><a href="https://goo.gl/ju9qae">https://goo.gl/ju9qae</a> |



## ٤. الأموال التي تم صرفها

| ١) التاريخ                             | ٢) المبلغ | ٣) المكنة المحضد لها<br>بعملة الكويت | ٤) اسم المورد الذي استلم الأموال            | ٥) التاريخ |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة</b> |           |                                      |                                             |            |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٠ م                       | ٧٥        | ٤٥,٩٠                                | ياسر قوعوش                                  |            |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢ م                        | ٧٥        | ٧٤,٨٩                                | احمد ابيج + عمر<br>قريبوي + عبد الباري ياري |            |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢ م                        | ٣٠        | ١٧٠                                  | اعضاء اللجنة                                |            |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢ م                        | ٨٠        | ٢٤                                   | عمر الجبر                                   |            |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢ م                        | ٣٦٠       | ٢١٥                                  | اعضاء اللجنة                                |            |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢ م                        | ٢٧٥       | ٢٢٥                                  | اعضاء اللجنة                                |            |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢ م                        | ٥٥٠       | ٥٥٠                                  | محمد رمضان - محمد<br>يوسف - عيد الله عرب    |            |

|                                               |            |               |                                           |                  |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|
| كلفة استئجار المكتب عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥  | ٦٥         | ٦٥            | حسين لطفي رمضان                           | ٢ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| كلفة اشتراك الانترنت عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥ | ٧٥         | ٧٥            | طنوت                                      | ٢ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| لوازم مكتبية وقرطاسية                         | ١٥٠        | ١٤٩,٥٦        | مركز سرمد + عبد الرحمن جنييد + عدنان فارس | ١٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| كلفة اشتراك الانترنت عن شهر كانون الاول ٢٠١٥  | ٧٥         | ٧٥            | طنوت                                      | ١٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار              | ٢٠٨٠ دولار | ١٧٦٩,٣٥ دولار |                                           |                  |

#### اسم المشروع: مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في دارة عزة وريفها

|                                                    |     |     |               |                  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|
| اجور دراسة المشروع                                 | ٢٠٠ | ٢٠٠ | محمد زهوة     | ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| تنقلات مدير مشروع وعناصره عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥ | ٥٠  | ٥٠  | محمود علي     | ١ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| مصاريف مدير مشروع عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥         | ٣٠٠ | ٣٠٠ | مصطفى شعبان   | ١ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| مصاريف عامل خدمة ومراغلة عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥  | ١٥٠ | ١٥٠ | محمد حاج محمد | ١ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| مصاريف فني مشروع عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥          | ٢٠٠ | ٢٠٠ | محمود علي     | ١ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| تنقلات مدير مشروع وعناصره عن شهر كانون الاول ٢٠١٥  | ٥٠  | ٥٠  | محمود علي     | ١ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| حفرات مختلفة بالآلات الميكانيكية واليد العاملة     | ٨٧٠ | ٢٦٥ | كمال العلي    | ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥ م |

|                                                                                       |             |               |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|
| والترحيل لمواقع الحفر التي يجب تزفيتها (دفعة أولى)                                    | ١٥٢٠        | ٨٣٦٠          | كمال العلي      | ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| زفت مجبول لمد تمريض زفتي وإملاء الحفر مع المد والترحيل وكل ما يلزم من أليات ويد عابطة |             |               |                 |                    |
| المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار                                                      | ٢٤٨٥٠ دولار | ٩٥١٦,٥٠ دولار |                 |                    |
| <b>اسم المشروع: مشروع المسح الطبوغرافي لريف مدينة دارة عزة (ثلاث قرى)</b>             |             |               |                 |                    |
| كلفة مسح طبوغرافي مع رسم المخططات الكترونياً مع طباعتها القرية كفرنتين                | ١٥٠٠        | ١٢٠٠          | علي عمر         | ٢٠١١ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| مصاريف تنقلات واتصالات عن تشوين الثاني                                                | ١٠٠         | ٧٥            | عبد الجبار الجر | ٢٠١٢ / ٩ / ٢٠١٥ م  |
| مصاريف مشرف من اللجنة على المشروع عن تشوين الثاني                                     | ١٦٠         | ١٦٠           | عبد الجبار الجر | ٢٠١١ / ١١ / ٢٠١٥ م |
| كلفة مسح طبوغرافي مع رسم المخططات الكترونياً مع طباعتها القرية تيزيتا                 | ١٥٠٠        | ٨٠٠           | علي عمر         | ٢٠١١ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| مصاريف تنقلات واتصالات عن كانون الاول                                                 | ١٠٠         | ١٠٠           | عبد الجبار الجر | ٢٠١٢ / ٩ / ٢٠١٥ م  |
| مصاريف مشرف من اللجنة على المشروع عن كانون الاول                                      | ١٦٠         | ١٦٠           | عبد الجبار الجر | ٢٠١١ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار                                                      | ٣٩٣٠ دولار  | ٢٤٩٥٠ دولار   |                 |                    |
| <b>اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي</b>                                        |             |               |                 |                    |
| صابون علام شمس الاصيل ملون وابيض                                                      | ٧           | ٦,٦٦          | عماد مسطو ناصر  | ٢٠١١ / ١١ / ٢٠١٥ م |
| زيت ماكينة                                                                            | ٢٥          | ٣٠            | عماد مسطو ناصر  | ٢٠١١ / ١١ / ٢٠١٥ م |
| سيب دروب                                                                              | ٩           | ٨             | عماد مسطو ناصر  | ٢٠١١ / ١١ / ٢٠١٥ م |
| سيب حبكة                                                                              | ١٠          | ١٠            | عماد مسطو ناصر  | ٢٠١١ / ١١ / ٢٠١٥ م |
| لمبات توفير طاقة                                                                      | ٨٦          | ٧٥            | حسين رمضان      | ٢٠١٢ / ٥ / ٢٠١٥ م  |

|                                                                                                                                   |             |                |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
| لواق عريض + رخيخ + ملائكات لواق                                                                                                   | ٨٦          | ٨٦             | مكتبة الشهباء     | ٥ / ١٢ / ٢٠١٥م  |
| قماش ليكرا (توخلس)                                                                                                                | ١٢٢٠        | ١٢٢٠           | محمد ديب نجار     | ٢ / ١٢ / ٢٠١٥م  |
| اجور شحن الملائكات                                                                                                                | ١٣          | ١٧٠            | محمود مسطو        | ٣ / ١٢ / ٢٠١٥م  |
| اجور دراسة المشروع                                                                                                                | ٢٠          | ٢٠             | عدنان كنجو        | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار                                                                                                  | ١٣٦٣٣ دولار | ١٢٧٨٥,٦٦ دولار |                   |                 |
| <b>اسم المشروع: مشروع دعم مركز التدريب المهني في مدينة دارة عزة</b>                                                               |             |                |                   |                 |
| اجور دراسة المشروع                                                                                                                | طلب طوارئ   | ٢٠             | محمد الجفل        | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار                                                                                                  | ٠ دولار     | ٢٠٠ دولار      |                   |                 |
| <b>اسم المشروع: مشروع اضافة غرف صفية في يازيهر ودير سمعان</b>                                                                     |             |                |                   |                 |
| بناء حجر لين مع الكحلة الخارجية بحيث يتم قصها لتعطي خطوط مستقيمة لمدرسة دير سمعان                                                 | ١٨٥         | ١٣٧            | لؤي طه رزق        | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| بوري اسمنتتي للمدخلات طول ٢م لمدرسة يازيهر                                                                                        | ٦           | ٤              | لؤي طه رزق        | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| تقديم وتنفيذ بيتون مسلح عيار ٢٥٠ كغ/م <sup>٣</sup> تشمل السقف والجور والتسليح حسب المخططات المرفقة لمدرسة يازيهر                  | ١٢١٥        | ١١٢٠           | عدنان محمود السيد | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| تمديدات مياه عذبة قسماط $1/2 \div 3/4$ لكامل دورة المياه مع الوصل للخزان على السطح والغواشة وكل مايلزم لمدرسة يازيهر              | ٧٠          | ٦٠             | علاء الدين نجار   | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| تمديدات مياه مالحة $1/2 \div 3/4$ قطر ٤ إنش ضمن الدورة والى البورة الغنية مع كل من الحفر والردم والبيتون وكل مايلزم لمدرسة يازيهر | ١٣          | ٩٠             | علاء الدين نجار   | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| بناء مرد حجري للسطح يارتفع ٢٠ سم على الأقل مع الزريقة من الداخل والاعلى لمدرسة يازيهر                                             | ١١٠         | ١٤٥,٥٠         | لؤي طه رزق        | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م |

|                                                                                                   |        |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| ١٤,٥٠                                                                                             | ١٢,٢٠  | لؤي طه رزق                 | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| بناء مرد حجري للسطح بارتفاع ٢٠ سم على الأقل مع الزريعة من الداخل والاعلى لمدرسة دير سمعان         |        |                            |                  |
| ١٦٥                                                                                               | ١٥٠    | لؤي طه رزق                 | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| حفر جورة خنية حسب المواضع المحدد من قبل المشرف مع السقف والبناء لمدرسة بلزهر                      |        |                            |                  |
| ٣٢٥                                                                                               | ٢٣٤    | نديم عمر هندو              | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| صب عدسة بيتونية عيار ٢٥٠ كغ / م ٢ سماكة ١٠ سم للأرضية تحت البلاط لمدرسة دير سمعان                 |        |                            |                  |
| ٤٨,٧٥                                                                                             | ٤٤,١٠  | لؤي طه رزق                 | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| بناء خواصع دورات المياه بلوك ١٥ سم بارتفاع ٢,٥٠ م مع النجفة لمدرسة بلزهر                          |        |                            |                  |
| ٤٩٥                                                                                               | ٤٨٢,٧٥ | نديم عمر هندو              | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| تقديم وتنفيذ زريعة داخلية على القعدة والودع (طبقة اسمنت ابيض) لمدرسة دير سمعان                    |        |                            |                  |
| ١٣                                                                                                | ١٣     | صبيح الجبر                 | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| اجور تنقلاات واتصالات مدير المشروع وعناصره عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥                               |        |                            |                  |
| ٣٠                                                                                                | ٣٠     | صبيح الجبر                 | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| مصاريف مدير مشروع عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥                                                        |        |                            |                  |
| ٣٠                                                                                                | ٣٠     | ياسر الجفل + يركلات القوجة | ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م |
| مصاريف مشرفي فني عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥                                                         |        |                            |                  |
| ٢٢٠                                                                                               | ١٨٠    | علاء مسطو                  | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| ابواب معدنية خارجية للصفوف عدد (٢) مع القفل والدهان وكل مايلزم لمدرسة دير سمعان                   |        |                            |                  |
| ٢٢٠                                                                                               | ١٨٠    | علاء مسطو                  | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| ابواب معدنية خارجية للصفوف مع الدهان والقفل وكل مايلزم (٢٣٠٣) سم لمدرسة بلزهر                     |        |                            |                  |
| ٤٢٥                                                                                               | ٤٣٠    | علاء مسطو                  | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| ابواب معدنية لدورات المياه مع القفل والدهان أبعاد (٢٣٠٨٠) سم للخارجي و(٢٣٠٧٠) للدخلي لمدرسة بلزهر |        |                            |                  |
| ٥١٠                                                                                               | ٣٢٥    | علاء مسطو                  | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥ م  |
| نواخذ معدنية داخلية مع فيبر كلاس ابيض شفاف (١٢٠١٦٠) سم مع الدهان وكل مايلزم لمدرسة بلزهر          |        |                            |                  |

|                                                                                                          |            |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| واحد معدنية داخلية مع فيبر كلاس شفاف ابيض<br>أبعاد (١٢٠*١٦٠) سم مع الدهان وكل مايلزم لمدرسة<br>دير سمعان | ٥٢٠        | ٢٩٠           | علاء مسطو     | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥م  |
| شبكة حماية خارجي غروبول خشن مزيق مع الدهان<br>وكل مايلزم لمدرسة دير سمعان                                | ٦٠٠        | ٢٦٠           | علاء مسطو     | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥م  |
| شبكة حماية خارجي لنواخذ (غروبول خشن مزيق)<br>مع الدهان وكل مايلزم لمدرسة بالزهر                          | ٦٠٠        | ٢٠٠           | علاء مسطو     | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥م  |
| شبكة حماية خارجي لنواخذ دورات المياه مع الدهان<br>وكل مايلزم بأبعاد (٦٠*١٤٠) سم لمدرسة بالزهر            | ١٣٠        | ٢٥٠           | علاء مسطو     | ٨ / ١٢ / ٢٠١٥م  |
| بلاط ارضيات مع الجلي والتككيل اسمنت ابيض<br>٣٢٠*٣٢٠ سم لمدرسة دير سمعان                                  | ٤٥٥        | ٤١٢,٥٠        | محمد علي الطر | ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| بلاط اسطحة ٣٢٠*٣٢٠ سم اسمنت ابيض مجلي قبل<br>التكيب مع الروية وكل مايلزم لمدرسة بالزهر                   | ٢٨٠        | ٢٨٠           | محمد علي الطر | ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| بلاط للسطح ٣٢٠*٣٢٠ سم اسمنت ابيض مجلي قبل<br>التكيب لمدرسة دير سمعان                                     | ٢٢٥        | ٣٢٥           | محمد علي الطر | ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| تنفيذ مصطبة عدسة بيتونية ٥ سم حسب<br>المخطط المرفق لمدرسة دير سمعان                                      | ٦٦         | ٦٠            | لؤي طه رزق    | ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| جور تنقلات واتصالات مدير المشروع وعناصره عن<br>شهر كانون الاول                                           | ١٣٠        | ١٣٠           | صبيح الجر     | ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار                                                                         | ٨٩٥٥ دولار | ٧٥٥٨,١٥ دولار |               |                 |
| <b>اسم المشروع: مشروع صيانة المركز الثقافي</b>                                                           |            |               |               |                 |
| اجور عمال تعزيل وتنظيف                                                                                   | ٥٠         | ٥٠            | طه رزق        | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| دهان صالة المركز و٦ غرف ويهو قسم ١                                                                       | ١٧٢٥       | ١٦٤٤,٥٠       | انس عبدالرحمن | ١١ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| دهان صالة المركز و٦ غرف ويهو قسم ٢                                                                       | ١٤٢٥       | ١٣٥٨,٥٠       | انس عبدالرحمن |                 |
| دهان ١٢ باب خشب                                                                                          | ١٥٠        | ١٤٠           | انس عبدالرحمن | ١١ / ١٢ / ٢٠١٥م |

|     |      |                |                 |
|-----|------|----------------|-----------------|
| ١٥٠ | ١٥٠  | عامر عبيد      | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٥٠  | ٥٠   | عامر عبيد      | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ١٣  | ١٣   | عامر عبيد      | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٦٠  | ٦٠   | بشير خليس      | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٥٠  | ٥٠   | بشير خليس      | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ١٥  | ١٥   | بشير خليس      | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ١١٠ | ٨٠   | ملازن لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٥٠  | ٥٠   | ملازن لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٤٠  | ٤٠   | ملازن لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٣٠  | ٣٠   | ملازن لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٢٢٥ | ٢٢٥  | ملازن لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٣٠  | ٣٠   | ملازن لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٥٠  | ٤٥   | احمد نهاد دعمة | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٥٠  | ٤٥   | احمد نهاد دعمة | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٢٥  | ٢٥   | احمد نهاد دعمة | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٧٥  | ٥٠   | حسين جقل       | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٧٥  | ٥٠   | حسين جقل       | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٦٠  | ٥٠٤٠ | حسين جقل       | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٤٥  | ٤٠٥٠ | حذيفة لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٢٠  | ٢٠   | حذيفة لولة     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٥٠  | ٥٠   | عمار متسلم     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٥٤  | ٥٤   | عمار متسلم     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٢٥  | ٢٥   | عمار متسلم     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٢١  | ٢١   | عمار متسلم     | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ١٩٥ | ١٤٥  | انس عبدالرحمن  | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |
| ٤٠  | ٤٠   | انس عبدالرحمن  | ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م |

|                                                                                  |                         |               |            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | عبدالرحمن كسحة<br>وغيره | ٩٠            | ١٣         | تنقيلات واتصالات عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥  |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | عبدالرحمن كسحة          | ٢٣            | ٢٣         | مصاريف مدير مشروع عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥ |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | مروان الحلو             | ١٦٠           | ١٦٠        | مصاريف مشرف من اللجنة عن شهر تشرين الثاني  |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | ملان لولة               | ١٠            | ١٠         | مرايا للمناسل                              |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ٢٤٠           | ٢٤٠        | يقل مسرح                                   |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ١٢٥           | ١٢٥        | مضخم صوت                                   |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ٦٠            | ٦٠         | مكرفون طاولة                               |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ١٦٠           | ١٦٠        | مكرفون طويل مع سببة                        |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ١٥            | ١٥         | مكرفون علوي                                |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ٨٥            | ٨٥         | مكسر خلفية                                 |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ٤٣            | ٤٣         | بروجكتور                                   |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٢ م                                                                 | الناظم للاكترونيات      | ١٨٤٠          | ١٨٤٠       | طلب طوارئ للصوتيات                         |
|                                                                                  |                         | ٨١١٩,٣٠ دولار | ٨٤٤٠ دولار | المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار           |
| <b>اسم المشروع: مشروع شراء اربع جرارات واربع صهاريج لوحدة المياه في دارة عزة</b> |                         |               |            |                                            |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٩ م                                                                 | محمد محسن الحلو         | ١٣            | ١٢٠        | اجور نقل ٢ جرار                            |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٩ م                                                                 | احمد علي                | ٢٥            | ١٥٠        | مصاريف فني لشراء الجرارات                  |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٩ م                                                                 | عبدالرحمن قوجة          | ٨٠            | ١٣         | تنقيلات واتصالات                           |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٩ م                                                                 | فؤاد بدوي               | ١٢٠           | ١٢٠        | اجور نقل المقطورات                         |
|                                                                                  |                         | ٣٧٥ دولار     | ٤٩٠ دولار  | المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار           |
| <b>اسم المشروع: مشروع دعم المجلس المحلي في مدينة دارة عزة</b>                    |                         |               |            |                                            |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٩ م                                                                 | محمد رزوق               | ٦٨,٥٦         | 200        | مدافع مع البواري مع كل مايلزم              |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٩ م                                                                 | احمد حلاج               | ١٢,٨٨         | ٢٠         | جهاز هاتف ارضي                             |
| ٢٠١٥ / ١١ / ٢٩ م                                                                 | عبدالرحمن قوجة          | ٦٠            | ٨٠         | مصاريف تنقيلات واتصالات                    |

|                                                     |                                 |                |                 |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢م                                      | احمد ابراهيم                    | ٧٥             | ٧٥              | راتب محاسب                                              |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢م                                      | يوسف عابدين                     | ٧٥             | ٧٥              | راتب رئيس ديوان                                         |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٢م                                      | محمد علوش                       | ٧٥             | ٧٥              | راتب مستخدم                                             |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٣م                                      | فهد حسانة                       | ٧٥             | ٧٥              | راتب عامل حاسوب                                         |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٣م                                      | محمد ابراهيم و رمضان<br>الجفل   | ١٥٠            | ١٥٠             | راتب سائق سيارة عدد ٢                                   |
|                                                     |                                 | ٥٩١,٤٤ دولار   | ٧٥٠ دولار       | المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار                        |
| اسم المشروع: مشروع شراء سيارة لحمل جهاز كشف الاعطال |                                 |                |                 |                                                         |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٥م                                      | احمد عبيد                       | ٥٠             | ٣٠              | أجور تركيب الجهاز على السيارة مع الاكسسوارات<br>اللازمة |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٥م                                      | احمد قدامح + عبد<br>الرحمن قوجة | ١٥             | ٣٠              | تنقلات واتصالات                                         |
| ٢٠١٥ / ١٢ / ٥م                                      | عبد الرحمن قدامح                | ٥٠             | ٥٠              | مصاريف خبير فني لشراء السيارة                           |
|                                                     |                                 | ٢٠٥ دولار      | ٥٥٠ دولار       | المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار                        |
|                                                     |                                 | ٤٣٦١٥,٣٠ دولار | ٦٣,٤٦٨<br>دولار | المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه<br>(كافة المشاريع)         |