

تقرير لجنة تمكين تفتاز وحزانو عن الشهر الثامن AUG (2016)

المجتمع:	المحاضرة:	المحاضرة الثانية لها:	معد التقرير:	تاريخ إعداد التقرير:
إدلب	تفتاز وحزانو	عبدالله عبدالقادر – عبدالرحيم شرم	٢٠١٦/٨/٣١ – ٢٠١٦/٨/١	

١. حالة خطة التنفيذ				
(١) النشاطات: من خطة التنفيذ، تم تحديد كافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق (٢) الحالة: يتم تدوير الحالة – يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل (٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو فضليات تواجهكم وكيفيه تقيمونها أو تخططون للقيام بتخطيها (٤) المايك: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترفيع الصور أو المستندات التي تقدمونها				
١. اشارك المجتمع (بم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنه تمكين)				
(١) وصف الأنشطة من خلال خطة العمل	الحالة	(٢) سير المشروع، المحييات، والفضليات	(٣) الدليل	
اجتماع لجنة تمكين من أجل البدء بمشروع المدارس، وتشكيل لجنة لفض عروض المناقصة، ولتحديد يوم انتهاء مشروع الدورات الطبية	انتهى	اجتمعت لجنة تمكين بتاريخ ٢٠١٦/٨/٠١م وتم وضع اليه للبدء بتنفيذ مشروع المدارس، وتم إصدار قرار إداري بتشكيل لجنة فض عروض مناقصة جهاز الأرغون ليزر، وتم تحديد يوم الخميس ٢٠١٦/٨/١١م كآخر يوم من الدورات الطبية	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1777329175884878	
اجتماع لجنة تمكين لإصدار قرار بتشكيل لجنة لفض عروض مناقصة الارغون ليزر	انتهى	اجتمعت لجنة تمكين بتاريخ ٢٠١٦/٨/٠٣م وأصدرت قراراً بتشكيل لجنة لفض عروض المناقصة تتلف من ٦ أعضاء، كما وحددت مهام هذه اللجنة.	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1778256635792132	
اجتماع اللجنة لفض العروض الخاصة بتوريد جهاز الارغون ليزر. وتحديد العارض الفائز	انتهى	اجتمعت لجنة فض العروض بتاريخ ٢٠١٦/٨/٠٤م وقامت بفض العروض بحضور اللجنة والموردين والمشتقين الميداني والمالي وبعض الضيوف وتبين أن أحمد خالد الرضوان هو العارض الفائز	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/videos/1778622025755593/ https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1778692719081857	

https://www.facebook.com/TaftanazHazan_oTC/posts/177956912327550	تم عرض التقرير الشهري للشهر السابع على لوحة الإعلان بتاريخ ٢٠١٦/٨/٦م، كما وتم نشره على القيس بوك	انتهى	عرض التقرير الشهري للشهر السابع على لوحة الإعلان والقيس بوك
https://www.facebook.com/TaftanazHazan_oTC/posts/1780167055601090	تم عرض الخطة الشرائية للمشاريع على لوحة الإعلان بتاريخ ٢٠١٦/٨/٨م، كما وتم نشرها على القيس بوك	انتهى	عرض الخطة الشرائية للمشاريع على لوحة الإعلان والقيس بوك
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRMmZiTWdTS2szZ0U	قامت لجنة تمكين تفتتنز متصلة برئيسها بتوقيع عقد الشراء مع مورد جهاز الارغون ليزر بتاريخ ٢٠١٦/٨/٩م بحضور مدير المنطقة والمنسقين المالي والميداني والأعضاء وبعض الضيوف.	انتهى	توقيع عقد الشراء لجهاز الارغون ليزر
https://www.facebook.com/TaftanazHazan_oTC/videos/1781624095455386/ https://www.facebook.com/TaftanazHazan_oTC/posts/1781756505442145	قامت اللجنة المكلفة بغض العروض، بغض العروض الفنية والأوراق الشوتية بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٠م بحضور مدير المنطقة والمنسق المالي والميداني	انتهى	غض العروض الفنية والأوراق الشوتية لمنافسة شراء البكر والسيارة القلاب
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRcmdNX28zVIFxLXc	قامت لجنة تمكين تفتتنز القرصية بجولة ميدانية على الدورة الطبية بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٠م واطلعت على الترتيب العملي للمتدربين في الدورة	انتهى	جولة ميدانية على الدورات الطبية
https://www.facebook.com/TaftanazHazan_oTC/posts/1782189788732150	بتاريخ ٢٠١٦/٨/١١م تم الإعلان عن نهاية مشروع الدورات الطبية بنجاح، كما تم توزيع شهادات الحضور على المتدربين بحضور المنسقة الميدانية، وأعضاء لجنة تمكين القرصية، واللجنة الطبية، وبعض الضيوف	انتهى	الإعلان عن نهاية مشروع الدورات الطبية
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRcmdNX28zVIFxLXc-shAnrGedr_WWUQmJCZExFcVc	قام كل من المنسق الميداني والمالي بجولة مع أعضاء لجنة تمكين والخبير المختص لمعاينة السيارة القلاب ونقل التركس الذي تود اللجنة شراؤه ٢٠١٦/٨/١٣م	انتهى	اجراء فحوص فنية للتحليات البكر التركس (نقل) والسيارة القلاب من قبل لجنة تمكين والمنسقين الميداني والمالي والخبير
https://www.facebook.com/TaftanazHazan_oTC/posts/1784301758520953	اجتمعت لجنة تمكين بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٥م ووضعت اليه خطة للبدء بتنفيذ مشروع المدارس	انتهى	اجتماع لجنة تمكين من أجل البدء بمشروع إعادة تأهيل المدارس
https://www.facebook.com/TaftanazHazan_oTC/posts/1784355265182269	قامت اللجنة المكلفة بغض العروض المالية لمنافسة السيارة والتركس بغض العروض في ٢٠١٦/٨/٩م وتحديد العرض الفخر بحضور مدير المنطقة والمنسقين المالي والميداني.	انتهى	غض العروض المالية لمنافسة البكر والسيارة القلاب

https://drive.google.com/drive/folders/0B-shAnrGedR_akZMUep4U0RzZVU	قامت لجنة تمكين حزانو بتشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء لجنة تمكين وأعضاء من المجلس المحلي ومجلس المحافظة لفحص الأليات وتسليلها للمجلس المحلي بتاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٤	انتهى	تشكيل لجنة لتقوم بفحص الأليات (الباكتر التركس والسيارة القلاب) وتسليم الأليات للمجلس المحلي ببلدة حزانو بتاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٤م
https://drive.google.com/drive/folders/0BzX_eCtbRBeFRN0JITktoTGpqr1k	قامت لجنة تمكين تفتتق برفقة مدير المنطقة والمنسقين المالي والميداني بجولة ميدانية على المدارس بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٤م واطلعوا جميعاً على الأعمال التي يتم تنفيذها.	انتهى	جولة ميدانية على المدارس في تفتتق
https://drive.google.com/drive/folders/0BzX_eCtbRBeFRcVikZ3IKLWM3NEU	قامت لجنة تمكين تفتتق بعد استلامها الجهاز من المورد بشكل نهائي والتأكد من أداء عمله بتسليم الجهاز إلى المجلس المحلي بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٥م ليقوم المجلس المحلي بعدها بتسليمه إلى المكتب الطبي حسب مقترح المشروع.	انتهى	تسليم مشروع جهاز الارغون ليزر إلى المجلس المحلي
https://drive.google.com/drive/folders/0BzX_eCtbRBeFRcDcxVXhWb1ZpWlQ	قامت لجنة تمكين تفتتق القرعية بعد الانتهاء من الدورات الطبية بتسليم الأصول الثابتة من المشروع للمجلس المحلي بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٥م ليقوم بعدها المجلس المحلي بتسليم المشروع إلى المكتب الطبي.	انتهى	تسليم مشروع الدورات الطبية إلى المجلس المحلي

بممكن زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(١) وصف الأنشطة من حيث النشاط	الجهة	(٢) سير المشروع، التبعات والوصف	(٣) الميزانية
اسم المشروع: إعادة تأهيل المدارس			
استلام الدفعة الأولى من مواد البناء	انتهى	بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٠م تم استلام الدفعة الأولى من مواد البناء (اسمنت، حديد، بلوك، رمل) للبدء بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدارس.	https://www.facebook.com/TaftanazHazonoTC/posts/1782016468749482
إزالة الانقاض بالتركس	انتهى	بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧م تمت إزالة الانقاض من المدارس بالتركس كمرحلة أولى من إزالة الانقاض	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRdHFRTThlyVjNHAm8
إصلاح أبواب دورات المياه الخشبية	انتهى	تم إصلاح أبواب دورات المياه الخشبية في مدرسة غانم بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١م بكل ما يلزم من الأقفال والمكات والمفصلات	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRcE5PcFVNdU5iSWc

https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRR2FLbYxWGJWeTg	تم إصلاح النوافذ الخشبية للصفوف في مدرسة درويش الطي بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٠ م وتركيب القيسر البلاستيكي لها مع الأقفال والمسكات.	انتهى	إصلاح النوافذ الخشبية للصفوف
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRcWFCVmxWb3VmbWs	تم الانتهاء من بناء غرفتين صفيتين في مدرسة غنيم بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ م	انتهى	بناء غرفتين صفيتين في مدرسة غنيم
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRS0t4TjNMvVpcnc	تم الانتهاء من بناء غرفة الحارس في مدرسة غنيم بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٢ م	انتهى	بناء غرفة الحارس في مدرسة غنيم
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRbEd0Y0xzempyVFk	تم الانتهاء من ترميم جدران غرفة الحارس في مدرسة غانم بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٤ م.	انتهى	إعادة ترميم جدار غرفة الحارس في مدرسة غانم
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRNkpPbGNoQ05Obmc	تم الانتهاء من تركيب القالب البيتوني للغرف الصفية وغرفة الحارس بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٦/٢٥ م	انتهى	تركيب القالب البيتوني للغرف الصفية وغرفة الحارس في مدرسة غنيم
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRamdobzVIUVYwTnc	تم الانتهاء من إصلاح السور في مدرسة درويش الطي بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٨ م	انتهى	إصلاح السور في مدرسة درويش الطي
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRmpGSGxxNFFEQTg	تم الانتهاء من صب الغرف الصفية وغرفة الحارس لمدرسة ابراهيم غنيم بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣٠ م	انتهى	صب الغرف الصفية وغرفة الحارس لمدرسة ابراهيم غنيم
اسم المشروع: شراء جهاز ارفعون ليزر			
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRYXpHZ3ZiUHVINIQ	إشارة إلى العقد المبرم مع المورد فقد قام بتسليم جهاز الرفعون ليزر إلى لجنة تمكين تفتتاح بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٧ م تسليماً أولياً يتم خلاله تجريب الجهاز لمدة أسبوع من تاريخه، وقد تم تحرير محضر بذلك	انتهى	استلام جهاز الرفعون ليزر استلاماً أولياً
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRdUxTe3VSYkvTeWM	قام الطبيب المتخصص بتجريب الجهاز ومعالجة بعض المرضى خلال أسبوع التجريب من ٢٠١٦/٠٨/١٧ م ولغاية ٢٠١٦/٨/٢٣ م	انتهى	تجريب الجهاز ومعالجة المرضى بالليزر
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRM05GSXBsODI5QUU	إشارة إلى محضر التسليم الأولي لجهاز الرفعون ليزر، وبعد التأكد من سلامة الجهاز بشكل كامل، استلمت لجنة الاستلام الجهاز بشكل نهائي بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٤ م ووقعت على ذلك بحضور مدير المنطقة والمنسقين المالي والميداني	انتهى	استلام جهاز الرفعون ليزر استلاماً نهائياً

سم المشروع: البكر والسيرة و السيرة القلاب		
استلام البكر	انتهى	قام المتعهد عمر اسماعيل عباس القائل بمناقصة البكر التركس باستلام نسبة ٩٠ % من مبلغ الآلية بتاريخ : ٢٠١٦/٨/٢٧
استلام السيرة القلاب	انتهى	قام المتعهد عبدالغني الهزاع باستلام ٩٠ % من مبلغ الآلية السيرة القلاب لمشروع تمكين حزانو بتاريخ : ٢٠١٦/٨/٢٧م

بممكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٣. المرافقة والتقييم			
(١) وصف النشاط	الحالة	(٢) التقدم، المبيعات والمصنعة المعتمدة	(٣) دليل

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج			
(١) يتم ذكر كافة المخرجات المتوقعة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الاساسي (٢) يتم ذكر عدد المخرجات التي سيتم تحقيقها (٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق المخرجات، في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق المخرجات، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن (٤) عندما يتم تحقيق المخرجات، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كجداول على ذلك.			
(١) نوع المنتج	العدد	(٢) التقدم المنجز فيما يتعلق بلجاجة المنتج	(٣) دليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: إعادة تأهيل الممارس			
بناء وإصلاح سور مدرسة لرويش الحلي	١	تم إصلاح السور بشكل كامل	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXcTbRBeFRamdobzVlUVYwTnc
بناء غرف صفية في مدرسة غنيم	٢	بناء الغرف بالبلاط الاسمنتي مع صبيها فقط	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXcTbRBeFRS0t4TiNmSvVpcnc https://drive.google.com/drive/folders/0BzXcTbRBeFRmpGSGGxtNFFEQTg

https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRS0t4TjNMaVpncnc https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRRmpGSGxxNFFEQTg	بناء الغرفة بالبلوك الاسمنتي مع صبها فقط	١	بناء غرفة حارس في منرسه غنيم
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRbEd0Y0xzempyVfK	تم إعادة إعمار الجدار وطرته بالإسمنت	١	إعادة ترميم غرفة الحارس في منرسه غنيم
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRR2FLbIYxWGJWeTg	تم إصلاح النوافذ وتركيب القيس البلاستيكي لها	١٠	إصلاح النوافذ الخشبية في منرسه درويش الطي
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRcE5PcFVNduU5iSWc	تم إصلاح الأبواب وتركيب مسكات وقصالات وأقفال	٦	إصلاح الأبواب الخشبية لدورات المياه
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRdHFRThlyVjNHm8	تمت إزالة الانتفاض وتنظيفها من المدارس	١	إزالة الانتفاض من المدارس
اسم المشروع: شراء جهاز ارفعون ليزر			
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRM05GSXBsODI5QUU	تم استلام الجهاز وعلاج المرضي به	١	جهاز ارفعون ليزر مع كامل ملحقاته
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRYXpHZ3ZiUHVINIQ	تم استلامها لأعمال أخرى للجهاز	١	عدسة ٨٥
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRYXpHZ3ZiUHVINIQ	تم استلامها لأعمال أخرى للجهاز	١	عدسة ١٦٥
اسم المشروع: الدورات الطبيه			
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1782189788732150	تم تدريب ٢٠ متدربة على الإسعافات الأولية وطب الطوارئ	٢٠	متدربات
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRcDcxVXhWb1ZpWlQ	مقاييس ضغط وحرارة وسكر طاولات كراسي سيرة	مجموعة	مستلزمات تدريب

٣. المستفيدين

- (١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقرحات المشاريع وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجاله، عائلات، كلاً المجتمع، أطفال) كل على حدة
(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقرر المشروع
(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفراً)
(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديك.

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المأمول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: أرغون ليزر			
الموظفون في المشروع	5	0	
المرضى الذين تتم معالجتهم	10	30	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRdUxTa3VSYkVTeWM
اسم المشروع: المورات الطبية			
الموظفون في المشروع	٧	٧	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRMHRySFRYUmnISmc
المتنريات	٢٠	٢٠	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1782189788732150
المجتمع	٢٠٠	٢٠٠	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRcmdNX28zVIFxLXc
اسم المشروع: إعادة تأهيل الممارس			
الموظفون في المشروع	٥	٥	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRM2JHdHdoMEJzMUe
المدرسون	٦٠	٠	
الطلاب	٨٠٠	٠	
المجتمع	١٠٠٠٠	٠	

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها

- الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ القلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) مظهر البند	(٢) المبلغ المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	التاريخ	الربط
----------------	---	------------------------------	-----------------------------------	---------	-------

اسم المشروع: تأسيس المكتب					
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRVUNyRU4xcGVpZXM	٢٠١٦/٨/٣٠	الأوقاف – فراس ليلا	١٠٠	١٠٠	اجار مكتب
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRVUNyRU4xcGVpZXM	٢٠١٦/٨/٢٠	عمار الحسن – صير نرويش – محمد عبد القادر – مصعب بج – الهدى للمحروقات	٩٧,٨	١٠٠	تكاليف المرافق المكتبية
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRVUNyRU4xcGVpZXM	٢٠١٦/٨/٢٥	سحاب نت – غولدن نت	٨٠	٨٠	رسوم خدمة نت
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRVUNyRU4xcGVpZXM	٢٠١٦/٨/٢٥	مكتبة الاستقامة – مكتبة الاتحاد	٣٨,٩	٤٠	لوازم قرطاسية والمكتب
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRVUNyRU4xcGVpZXM	٢٠١٦/٨/٢٩	رئيس وأعضاء لجنة تصكين	٣٢٥	٣٢٥	الاجور الشهرية والتعويضية لتنتقل لجنة تصكين
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRVUNyRU4xcGVpZXM	٢٠١٦/٨/٢٨	صير نرويش – سوبر مركت البركة	٤٧,٧	٥٠	الميزانية لتنظيم الاجتماعات
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRVUNyRU4xcGVpZXM	٢٠١٦/٨/٣٠	عبدالله عبد القادر	٦٧٠	٦٧٠	رواتب الموظفين
			١٣٥٤,٤	١٣٦٥	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: ارفعون ليزر					
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRMHRy5FRYUmNl5mc	٢٠١٦/٨/٢٧	أحمد خالد الرضوان	٢٦٥٥٠	٢٧٦٠٠	جهاز ارفعون ليزر مع كامل ملحقاته مع الخدمات
			٢٦٥٥٠	٢٧٦٠٠	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: التوريات الطبية					
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRWWRFwKFr3VIMEE	٢٠١٦/٨/٥	مكتبة القاسم	٩,٦	٢٥	شهادات تخرج
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRWWRFwKFr3VIMEE	٢٠١٦/٨/٦	عبد الحكيم إنريس	١٢١,٦	٢٠٠	وجبات خفيفة
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRWWRFwKFr3VIMEE	٢٠١٦/٨/٩	باسل صبيحة	٧٧,٣	١٠٠	ماء وكهرباء

https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRWfVWkFrV3VIMEE	٢٠١٦/٨/١١	هناة غزال	٢٢٤٠	٢٢٤٠	رواتب موظفين
			٢٤٤٨,٥	٢٥٦٥	المبلغ الإجمالي للمشروع
					اسم المشروع: إعادة تأهيل المدارس
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢٩	عمر الأتيب	٤٥٠	٤٥٠	رواتب موظفين
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢٥	عمر الأتيب	٢٥٠	٢٥٠	أجور دراسات
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/١٠	عبدالله غزال	٢٠٠	٢٤٠	إحضارات (بحصن، نباته، رمل)
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢٥	عبدالكريم حاج قاسم	٣٨٠	٤٠٠	بلوك اسمني للسور ٢٠٢٢٠
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢١	محمد زكريا حسنه	٤٣٥	٤٩٥	اسمنت
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢١	محمد زكريا حسنه	٤٢٦	٥٥٠	قولاذ تسليم حديد
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢٥	بنر جنوع	٨٦,٦	١٠٠	إعادة ترميم جدار غرفة الحارس
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢٠	محمد عبدالقادر	٣٦,٥	١٢٠	مصاريف تنقلات
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRM2JHdHdoMEJzMUE	٢٠١٦/٨/٢٥	بنر رحال	٣٧,٩	٨٠	مصاريف اجتماعات
			٢٣٠٢	٢٩٨٥	المبلغ الإجمالي للمشروع
					اسم المشروع: 5001
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRSGIGT3otQzhlUVU	٢٠١٦/٨/٢٤	محمد حسين	١٧٤,٤٥	٢٤٠	تنقلات
https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBefRSGIGT3otQzhlUVU	٢٠١٦/٨/٢٨	أحمد محمود	١٠٠	١٠٠	أجور خبير
			٢٧٤,٤٥	٣٤٠	المبلغ الإجمالي للمشروع

المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (مئة المصاريف)	٣٤٥٥٥	٣٢٩٣٤,٣	
---	-------	---------	--

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: إعادة تأهيل المدارس
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
استكمال شراء المواد الأولية للبناء (اسمنت، إحصارات، جمائن، اسمنت، حديد ...)
إصلاح الباب الرئيسي لمنزلة غنيم مع رفع الأعمدة وصب المظلة
استكمال الأعمال الخشبية (تركيب أبواب جديدة ونوافذ وإصلاح القديمة منها...)
إصلاح تصديدات المياه العذبة والصحية في منزلة البخاري
شراء الطابعة واللاتيوب والأحبار والمولدة وورق الطابعة وتسليمها للمكتب التربوي.
البدء بأعمال الحديد (تركيب أبواب ونوافذ وإصلاحات ...)
البدء بأعمال الألمنيوم (تركيب أبواب ونوافذ وإصلاحات ...)
التبليط والسمكة لدورات المياه والأسطح
اسم المشروع: البقر والسيارة القلاب
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
إعلان وثيقة تسليم الأليات إلى المجلس المحلي في حزانو

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

خطة اشراك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة بالاشراك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
اجتماع عام مع المجتمع لوضعهم بصورة الأرضون ليزر والأعمال التي تم تنفيذها في المدارس
اجتماع عام مع المجتمع لإعلامهم بشراء التركس والسيارة القلاب