

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير (الأول) للأعمال المنجزة في قسم التوليد

قسم الصحية:

قامت ورشة الصحية بتنفيذ عمليات تركيب التمديدات الصحية في قسم التوليد وشملت هذه التمديدات المرافق العامة وعددها (3) مرافق وغرفة المخاض بالإضافة إلى إلغاء التمديدات القديمة كونها مهترنة وتالفة وكانت التمديدات تشمل عدة جوانب وهي كالآتي:

1. تمديد شبكة المياه الخاصة بالقسم (انابيب بلاستيك حراري عالي الجودة قياس 25)
2. تركيب خلاطات المياه وعددها (2) في غرفة المخاض بالإضافة إلى (3) للمغاسل
3. تركيب المغاسل وعددها (3) مغاسل
4. تركيب سخانات المياه وعددها (2)
5. تسليك تمديدات الصرف الصحي للمرافق العامة

تمكين
Tamkeen

لجنة الإشراف على المشروع



المكتب الطبي في المجلس المحلي



بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير (الثاني) للأعمال المنجزة في قسم التوليد

صيانة المرافق العامة :

قامت ورشة السيراميك بتركيب سيراميك المرافق العامة بعد أن قامت بإزالة السيراميك التالف في هذه المرافق حيث أن الورشة قامت بتركيب سيراميك للأرضيات والأسقف في هذه المرافق وعددها (3) حيث كانت كمية السيراميك التي تم تركيبها بالمتر المربع (12.5 م² للأرضيات) و (6.48 م² للأسقف) بالإضافة إلى مستلزمات العمل (من رمل وردم تحت السيراميك واسمنت)

تمكين
Tamkeen

لجنة الإشراف على المشروع



المكتب الطبي في المجلس المحلي



بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير (الثالث) للأعمال المنجزة في قسم التوليد

أعمال النجارة وصيانة الابواب الخشبية:

قامت ورشة النجارة بأعمال الصيانة الخاصة بالابواب الخشبية وشملت هذه الأعمال (11) باباً خشبياً وكانت الأعمال كالآتي :

1. عمليات إعادة كبس الأبواب وتدعيمها من جديد
2. تركيب مسكات جديدة وغالات للأبواب وعددها (11) غال ومسكة باب مزدوجة

تمكين
Tamkeen

لجنة الإشراف على المشروع



المكتب الطبي في المجلس المحلي



بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير (الرابع) للأعمال المنجزة في قسم التوليد


أعمال الدهان:

قامت ورشة الدهان بأعمال الدهان الخاصة بقسم التوليد وشملت (476 م2) ضمت الغرف والموزع حيث قامت الورشة بالأعمال التالية:


1. إزالة الطبقة القديمة وحف الجدران
2. عملية إعادة معجنة الجدران من جديد وطلائها بطبقة أساس (مرحلة أولى)
3. إعادة معجنة الجدران بعد دهان الطبقة الأولى (الأساس)
4. طلاء الجدران المرحلة الأخيرة
5. حف ومعجنة الأبواب الخشبية من أجل إعادة طلائها من جديد
6. طلاء الأبواب الخشبية
7. طلاء الأبواب الخشبية مرة أخرى بمادة اللكر اللامع

تمكين
Tamkeen

لجنة الإشراف على المشروع




المكتب الطبي في المجلس المحلي




بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير (الخامس) للأعمال المنجزة في قسم التوليد

تركيب الفاير للنوافذ:

قامت الورشة المسؤولة عن تركيب الفاير بتركيب (5.1 م2 من الفاير البلاستيكي) شملت الباب الرئيسي للقسم ونوافذ العيادة النسائية الموجودة في قسم التوليد

تمكين
Tamkeen

لجنة الإشراف على المشروع

توقيع


المكتب الطبي في المجلس المحلي

توقيع


بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير (السادس) للأعمال المنجزة في قسم التوليد

عمليات شراء المعدات والأجهزة:

قامت لجنة تمكين مدينة الحراك بشراء الأجهزة والمعدات الواردة في الجدول التالي بعد أن قامت بجمع عروض أسعار للمواد التي تلزم جمع عروض وهي المواد التي يتجاوز سعرها (\$499)

م	المعدات والأجهزة	الكمية
1	بطاريات أسيد نوع بور كوري (150) أمبير	(4) بطاريات
2	شواحن بطارية (50) أمبير الكتروني	(4) شواحن
3	رافع جهد 2000 شمعة صناعي	(1) رافع جهد
4	ديزل الدفعة الأولى	(1500) ليتر
5	مكيفات (الاسكا) 1.5 طن	(4) مكيفات
6	ديزل الدفعة الثانية	(1500) ليتر
7	ستائر للنوافذ	(4) ستائر
8	أسرة طبية للغرف كاملة	(5) أسرة
9	فرشات طبية	(8) فرشات
10	ضواغط هواء	(2) ضواغط
11	خزانات ماء للقسم (1.8 مم)	(2) خزان
12	مكتب وكروسي مكتبي	(1) مكتب + (1) كروسي
13	جهاز كمبيوتر محمول نوع DELL معالج كور i5 سعة تخزين (1 تيرا)	(1) جهاز

لجنة الإشراف على المشروع

المكتب الطبي في المجلس المحلي

نائب الرئيس

