

المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
	حلب	دائرة عزة	محمد يوسف	31/08/2016

1. حالة تحديث الحالة:

- (1) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (2) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
- (3) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقوّمون أو تخططون للقيام بتخطيها
- (4) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

1. اشارك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(1) وصف الأنشطة	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الدليل
نشر محاضر الاجتماعات على صفحة الفيس بوك	تمت	تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بنشر محاضر اجتماعات اللجنة التي تجريها فيما يخص متابعة المشاريع وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع للاطلاع على جميع أعمال اللجنة والقرارات التي تتخذها اللجنة.	الروابط التالية على الفيس بوك: https://goo.gl/H5gBSH https://goo.gl/bj0kvp
إعادة الاعلان عن مناقصة الباكر	تمت	عقدت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها اجتماعاً حيث كان من المقرر خلال الاجتماع فض عروض مناقصة شراء الباكر، ونتيجة الظروف الأمنية التي تشهدها مدينة دائرة عزة من قصف	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/pf0h5L

	للمدينة، ونتيجة عدم تقدم أي عارض حتى الآن الى المناقصة فقد تقرر ما يلي: اعادة الاعلان عن المناقصة لمدة اسبوع.		
الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/CjS3NF	قام المجلس المحلي في مدينة عزة بزيارات ميدانية على مشاريع لجنة تمكين دائرة عزة وريفيها للاطلاع على سير العمل	تمت	مشاركة المجلس المحلي في التنفيذ
الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/7n1fT0	ضمن مرحلة تنفيذ المشاريع وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفيها بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع لضمان تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، حيث قامت اللجنة برفقة المنسق الميداني بزيارة ميدانية لمواقع المشاريع والاطلاع على آخر تطورات المشاريع.	تمت	زيارات ميدانية لمواقع المشاريع
الروابط التالية على الفيس بوك: http://goo.gl/zzEVCW http://goo.gl/n7ELhu	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفيها بفض عروض مناقصة شراء الباكر وذلك بحضور العارضين وبعض افراد من المجتمع والمنسقين الميدانيين وذلك لزيادة الشفافية	تمت	فض مناقصة مشروع شراء الباكر
الروابط التالية على الفيس بوك: http://goo.gl/PHnaM0 http://goo.gl/OG5kWp http://goo.gl/XigEam	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفيها بنشر مقترحات المشاريع وخطط الشراء الخاصة بكل مشروع وذلك على صفحة الفيس بوك واللوحات الاعلانية	تمت	نشر مقترحات المشاريع وخطط الشراء

الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/96YQcM	حضرت لجنة تمكين دارة عزة وريفها دورة تدريبية حول تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة في مرحلة تنفيذ المشاريع	تمت	حضور دورة تدريبية حول الإدارة الرشيدة
الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/wsXaUz	ضمن المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق مدراء مشاريع لجنة تمكين دارة عزة وريفها، رفع تقارير عن سير الأعمال للاطلاع الى آخر ما توصلت له المشاريع	تمت	نشر التقارير الشهرية عن سير الاعمال
الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/JsaqXz	قامت لجنة تابعة لبرنامج تمكين تتألف من المنسقين الماليين ومسؤول التقييم بعملية التأكد من الاصول الثابتة الخاصة بمشاريع لجنة تمكين دارة عزة وريفها في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من عمل اللجنة وتم التأكد من وجود جميع الاصول في مكانها المخصص.	تمت	التأكد من الأصول الثابتة
الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/PkiVO6	تقوم اللجنة الفرعية للجنة تمكين دارة عزة وريفها بعقد عدة اجتماعات لمناقشة المشاريع الخاصة بالنساء ويتم نشر محاضر الاجتماعات على صفحة الفيس بوك	تمت	نشر اجتماعات اللجنة الفرعية على الفيس بوك

زيارات ميدانية للجنة النسائية	تمت	تقوم اللجنة الفرعية للجنة تمكين دارة عزة وريفها بزيارات ميدانية لمواقع مشاريع المرحلة الرابعة من عمل اللجنة	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/SnTZHU
-------------------------------	-----	---	---

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)

1- وصف الأنشطة	(5) الحال ة	(6) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(7) الدليل
اسم المشروع: مشروع اضافة الغرف الصفية في مدرستي المحدثه وعبدالقادر الجغل			
تسليم مواقع المشروع والمخططات لمدير المشروع	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بتسليم موقعي المشروع في المدرستين والمخططات الخاصة بالمشروع للبدء بالتنفيذ	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/us2IX9
الانتهاء من اعمال الحفريات الترابية واعمال الردم وبناء الجدران في المدرستين		تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفها في طور تنفيذ المشاريع وذلك ضمن مشروع اضافة الغرف الصفية بأعمال الحفريات الترابية حتى الوصول للطبقة الصخرية أو طبقة التأسيس وعمليات ردم الارضية تحت العدسة بالركة الحجرية حسب الواقع والبحث على السطح وبناء الجدران.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/EDetVn
اسم المشروع: مشروع شراء باكر جنزير			
الاعلان عن مناقصة لشراء الباكر	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بالإعلان عن مناقصة لشراء باكر جنزير وتم نشر الاعلان على صفحة الفيس بوك للجنة وعلى اللوحات الاعلانية في الساحات العامة والمجلس المحلي	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/vi bLYI https://goo.gl/tircvU

	في مدينة دارة عزة.		
الروابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/zzEVCW http://goo.gl/n7ELhu	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بالتعاون مع المجلس المحلي في مدينة دارة عزة بفض عروض مناقصة شراء باكر جنزير وذلك بمكتب لجنة تمكين دارة عزة وذلك بحضور اعضاء اللجنة والعارضين والمنسقين الميدانيين لتمكين وبعد اقرار لجنة خاصة لفض العروض قامت اللجنة بفتح المغلفات الثبوتية والفنية فقط وتم تحديد اسماء العارضين المقبولين قانونيا وفنيا وانتهت الجلسة بتحديد موعد للكشف الفني على الآليات الخاصة بالعارضين لوضع العلامة الفنية، وتم تحديد موعد لفتح العروض المالية ووضع العلامة الاقتصادية وتحديد العرض الفائز.	تمت	فض مناقصة مشروع شراء الباكر
الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/YnSV5u	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بالتعاقد مع خبراء فنيين وذلك لفحص البواكر المتقدمة الى مناقصة الباكر وتم وضع علامات فنية لكل باكر	تمت	التعاقد مع خبراء فنيين والقيام بزيارات ميدانية للبواكر المتقدمة
اسم المشروع: مشروع الاحصاء السكاني في مدينة دارة عزة وريفها			

البدء بتدريب العاملين في المشروع	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها من الانتهاء من عملية تدريب موظفي المسح الميداني وموظفي الاشراف الميدانيين	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/8fYsyv
اعطاء مهلة لتنفيذ المشروع	تمت	عقدت لجنة تمكين دارة عزة وريفها اجتماعها الدوري الذي تخلل مناقشة تطورات المشاريع ومنها مشروع مركز خدمة الآليات ومشروع الاحصاء ونتيجة الوضع الامني في مدينة دارة عزة من قصف للطيران ونزوح اهالي مدينة دارة عزة تقرر اعطاء مهلة لتنفيذ المشروع لتاريخ 2016/8/20م وبعد هذا التاريخ سيتم إلغاء المشروع ورفع مشروع بديل له.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/bj0kvp
إلغاء مشروع الاحصاء	تمت	عقدت لجنة تمكين دارة عزة وريفها اجتماعاً دورياً حضرته اللجنة النسائية للجنة حيث تم مناقشة مشروع الاحصاء ومشروع صيانة المبنى الخاص بالدورات وتقرر ما يلي: 1- إلغاء مشروع الاحصاء نتيجة الوضع الامني في مدينة دارة عزة 2- إلغاء البنود الخاصة بالصيانة في مشروع صيانة مبنى الدوريات. 3- رفع مشروع بديل الى البرنامج.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/1SgBSH

اسم المشروع: مشروع شق طريق بين زرزيتا ومزارع تلعة

تنفيذ الردميات والحفريات للطريق	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بالإنهاء من تنفيذ عمليات الحفريات والردميات الخاصة بمشروع شق الطريق	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/DQeOCT

اسم المشروع: مشروع مركز خدمة الآليات

البدء بأعمال الحفريات	تمت	بدأت أعمال لجنة تمكين دائرة عزة وريفها ضمن مشروع مركز خدمة الآليات حيث تم البدء بأعمال الحفريات والتفجير للمشروع وذلك للحصول على المنسوب المناسب للمشروع.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/yie3OI

اسم المشروع: مشروع بناء غرف المحولات

الانتهاء من أعمال الحفريات والبيتون المغموس والبدء بأعمال البناء	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها ضمن مشروع بناء غرف المحولات حيث تم الانتهاء من أعمال الحفريات للأساسات والبيتون المغموس وتم البدء بأعمال البناء في موقعي المشروع.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/vuflVD
اعمال البناء	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها من الانتهاء من اعمال البناء في مشروع بناء غرف محولات كهربائية	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/DMp0RA

اسم المشروع: مشروع مركز الدورات التدريبية			
شراء تجهيزات المركز	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بشراء تجهيزات المركز وتجهيز مكان المركز للبدء بالدورات	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/eqvFB9
البدء بالدورات	تمت	بعد تجهيز مركز الدورات من قبل لجنة تمكين دارة عزة وريفها وبعد ارسال طلبات ترشيح الى الفعاليات العامة في مدينة دارة عزة، تم البدء بالدورات التدريبية في المركز.	الرابط التالي على الفيس بوك: http://goo.gl/Cq6rHe

٣. المراقبة والتقييم

(8) وصف النشاط	(9) الحالة	(10) التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	(11) الدليل

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج

- (١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي
(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها
(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن
(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.

(12) نوع النتائج	(13) العدد	(14) التقدم المنجز فيما يتعلق بإنجاز النتائج	(15) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع:			

٣. المستفيدين

- (١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة
(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع
(٣) تقدير الحد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)
(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

(16) نوع المستفيدين	(17) العدد المأمول	(18) العدد الذي تم الوصول له	(19) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: جميع المشاريع			

4. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع

(1) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع

(2) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (3) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه

(4) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (5) تاريخ الدفع

(1) كلفة البند	(2) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(3) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(4) اسم المورد الذي استلم الأموال	(5) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة				
تعويضات اللجنة عن شهر تموز	550	550	اعضاء اللجنة	11/08/2016
مصاريف مدير مكتب و محاسب وغيره عن تموز	750	750	موظفي المكتب	11/08/2016
مصاريف المكتب عن شهر تموز	560	411	عمر قريوي وغيره	11/08/2016
جهاز لابتوب	485	485	مركز تايفر	25/08/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	2345 دولار	2196 دولار		
اسم المشروع: مشروع الاحصاء السكاني في مدينة دارة عزة وريفها				
قرطاسية لمشروع الاحصاء	200	200	مكتبة الاتحاد	11/08/2016

11/08/2016	بشار عبد الحليم	61	100	مصاريف بوفيه لدورات الاحصاء
11/08/2016	عبد المنعم جاويش	289	924,5	طباعة بروشورات اعلامية واستمارات
25/08/2016	مركز سرمد	210	250	طباعة
25/08/2016	مركز تايغر	955	1015	لابتوب مع فلاشة
		1715 دولار	2489,5 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مشروع مركز الدورات التدريبية				
11/08/2016	عبد المنعم جاويش	23	50	لوحة تعريفية لمركز الدورات
11/08/2016	احمد عبدو حاج حميدي	610	824	طاولات وكراسي لمركز الدورات
25/08/2016	مكتبة الاتحاد	198,90	200	قرطاسية
25/08/2016	مكتبة الاتحاد	35	150	لوح ابيض
25/08/2016	مركز سرمد	210	250	طباعة
		1076,9 دولار	1474 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مشروع اضافة الغرف الصفية لمدرستي المحدثه وعبدالقادر الجغل				
11/08/2016	فادي الجر	100	196	اجور حفريات للغرف الصفية
25/08/2016	عبدالرزاق الجغل	351	400	بناء حجر كلين
		451 دولار	596 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مشروع شق طريق بين زرزيتا ومزارع تلعة				
17/08/2016	احمد حمدو رجب	4500	4500	اجور حفريات للطريق

المبلغ الإجمالي للمشروع		4500 دولار	4500 دولار	
اسم المشروع: مشروع مركز خدمة الآليات				
25/08/2016	فراس الحلو	1000	1000	أجور نقل كتل صخرية
المبلغ الإجمالي للمشروع		1000 دولار	1000 دولار	
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)		10938,9 دولار	12404,5 دولار	

4. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: إضافة صفوف مدرسية للمدرسة المحدثّة ومدرسة عبدالقادر الجغل
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
تنظيم طلبات الشراء وجلب عروض الاسعار للأعمال التي يجب البدء بها.
استكمال أعمال البناء مع فتح وتسكير أبواب ونوافذ مع تنفيذ العدسة البيتونية.
صب السقف البيتوني للموقع الثاني والبدء بأعمال الزريقة الداخلية والخارجية مع أخذ قياسات الابواب والنوافذ الخشبية والمعدنية.
تقديم وتنفيذ زريق جدران داخلية وخارجية للمدرستين
تقديم وتنفيذ شبك حديد للمدرسة عبدالقادر الجغل.
تقديم وتنفيذ أبواب ونوافذ خشبية للمدرستين.
اسم المشروع: مشروع شراء باكر
فض العروض الفنية والعروض المالية للبواكر واختيار الباكر الانسب.
تجهيز الأوراق المالية للباكر وشراء الباكر
اسم المشروع: مشروع مركز خدمة الآليات

تفجير وترحيل نواتج صخرية.
البدء بأعمال البناء في موقع مركز خدمة الآليات.
اسم المشروع: مشروع شق طريق بين زرزينا وتلعادة
استكمال اعمال الحفر والردم في المواقع المطلوبة.
تقديم بقايا مختلطة ترابية مع حجرية مع الفرش والدحل.
اسم المشروع: مشروع بناء مركز تحويل كهربائي - عدد اثنان
استكمال اعمال البناء.
البدء بأعمال الزريعة الداخلية.
تقديم منجور حديد للدواب والنوافذ للموقعين.
تقديم وتنفيذ تمديدات كهربائية للموقعين.
اسم المشروع: مشروع مركز الدورات
الاستمرار في التدريب.

خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشتراك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
نشر الاعمال التي تقوم بها اللجنة على صفحتها على الفيس بوم.
عقد اجتماع عام للمناقشة في متابعة تنفيذ المشاريع.
عقد اجتماع مع الجهات الفاعلة في المجتمع.
نشر التقرير الشهري على صفحة الفيس بوك واللوحات الاعلانية.