

المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
	ادلب	ترمانين وحزرة	مدير المكتب (مضر دحكول)	شهر ايلول

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
عقد الاجتماع الدوري للجنة تمكين ترمانين وحزرة لمناقشة سير العمل في كافة المشاريع	انتهى	عقدت لجنة تمكين ترمانين وحزرة اجتماعا تم فيه مناقشة سير العمل في كافة المشاريع وتشكيل لجنة خاصة لفض عروض مناقصة مولدات الأمبيرات	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1248418168566268/1248416035233148/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1248418168566268/1248416388566446/?type=3&theater
نشر التقرير المالي لمشروع مولدة البئر	انتهى	تم نشر التقرير المالي لمشروع مولدة بئر المياه بعد انتهاء المشروع على صفحة اللجنة على الفيس بوك بعد انتهاء المشروع	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1248512551890163/?type=3&theater
نشر التقرير المالي لمشروع العيادة النسائية في المستوصف	انتهى	تم نشر التقرير المالي لمشروع العيادة النسائية في المستوصف بعد انتهاء المشروع على صفحة اللجنة على الفيس بوك بعد انتهاء المشروع	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1248520981889320/?type=3&theater
نشر التقرير المالي لمشروع المستوصف	انتهى	تم نشر التقرير المالي لمشروع المستوصف (رواتب موظفي المستوصف) (تطوير مشروع المستوصف بلاط السطح) في المستوصف بعد انتهاء المشروع على صفحة اللجنة على الفيس بوك بعد انتهاء المشروع	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1248524385222313/?type=3&theater

https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1248692781872140/1248674725207279/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1248692781872140/1248686268539458/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1248692781872140/1248684221872996/?type=3&theater	اجتماع لجنة فض العروض لمناقصة مولدات الأمبيرات في ترمائين بحضور المدير الميداني والمنسق المالي والمنسقين الميدانيين واعضاء من لجنة تمكين حيث تم فتح المغلفات التي تحوي الأوراق الثبوتية والعروض الفنية وتم الاعلان عن العروض المقبولة فنياً وتم تحديد موعد لاحق لفتح العروض المالية بعد القيام بجولة ميدانية من قبل اللجنة للكشف على المولدات برفقة الخبير الفني	انتهى	اجتماع لجن فض العروض لفض عروض مناقصة مولدات الامبيرات
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1251250261616392/1251250014949750/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1251250261616392/1251249894949762/?type=3&theater	بعض الصور من جلسة فض العروض المالية لمناقصة مشروع مولدات الأمبيرات في ترمائين بحضور المدير الميداني والمنسق المالي والمنسق المالي	انتهى	نشر صور لجلسة فض العروض المالية على الفيس بوك
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1254923087915776/?type=3&theater	تتقدم لجنة تمكين ترمائين وحزرة بأطيب التهاني وأجمل المباركات بحلول عيد الاضحى المبارك وكل عام وأنتم بالف خير	انتهى	نشر معايدة باسم لجنة تمكين ترمائين بمناسبة عيد الاضحى على صفحة اللجنة على الفيس بوك
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1251813958226689/1251813561560062/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1251813958226689/1251813678226717/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1251813958226689/1251813781560040/?type=3&theater	تم عقد اجتماع لفض العروض المالية الخاصة بمناقصة مولدات الأمبيرات في ترمائين وقد تم ذلك بعد القيام بكامل الاجراءات الازمة من اعلان عن المناقصة وفض العروض الفنية والكشف الفني من قبل اللجنة وتم تحديد العرض المالي الفائق بعد حساب العلامة الاقتصادية واختيار العرض الأنسب	انتهى	نشر محضر اجتماع لإجراءات جلسة فض العروض المالية مفصلاً على الفيس بوك

https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1251813958226689/1251813881560030/?type=3&theater			
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1254923087915776/?type=3&theater	تتقدم لجنة تمكين ترمانيين وحزرة بأطيب التهاني وأجمل المباركات بحلول عيد الاضحى المبارك وكل عام وأنتم بالخير	انتهى	نشر معايدة باسم لجنة تمكين ترمانيين بمناسبة عيد الاضحى على صفحة اللجنة على الفيس بوك
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1263211703753581/?type=3&theater	تعلن لجنة تمكين ترمانيين وحزرة عن حاجتها للوظائف الموضحة في الاعلان التالي فعلى من يرغب بالعمل مراجعة مكتب اللجنة لتقديم طلب التوظيف	انتهى	نشر اعلان لوظائف لمشروع مولدات الأمبيرات
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1263223963752355/?type=3&theater	تعلن لجنة تمكين ترمانيين وحزرة عن حاجتها لسائقين لمشروع صهاريج المياه فعلى من يرغب بالعمل مراجعة مكتب اللجنة لتقديم طلب التوظيف	انتهى	نشر اعلان لوظيفة سائقين لمشروع سيارات مع صهريج
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1269650599776358/1269629296445155/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1269650599776358/1269625343112217/?type=3&theater	عقدت لجنة تمكين اجتماعاً تم فيه مناقشة الأعمال المنفذة وتطورات مراحل العمل في المشاريع والتجهيز لتنفيذ البنود الغير منفذة في الخطة لكافة المشاريع	انتهى	اجتماع لجنة تمكين ترمانيين وحزرة لمناقشة تطورات مراحل العمل في المشاريع
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1271544246253660/1271541346253950/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1271544246253660/1271542699587148/?type=3&theater	بعض الصور لفحص المقابلة للمتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً ضمن مشروع مولدات الأمبيرات في ترمانيين	انتهى	نشر صور لفحص المقابلة للمتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً

https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1274906092584142/?type=e=3&theater	عقدت لجنة تمكين اجتماعاً تم فيه متابعة سير العمل للمشاريع و اعلان أسماء الموظفين الناجحين المتقدمين للوظائف التي تم الاعلان عنها مسبقاً	انتهى	عقدت لجنة تمكين اجتماعاً لمناقشة مراحل سير العمل وإعلان أسماء الموظفين الناجحين

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اسم المشروع: مشروع تطوير مولدة الأمبيرات في حزرة			
تجهيز كاتم صوت للمولدة	جاري العمل	جاري العمل على تجهيز كاتم صوت لمولدة الأمبيرات في بلدة حزرة بإشراف أعضاء لجنة تمكين والمجلس المحلي في حزرة	سيتم نشر الصور على صفحة الفيس بعد الانتهاء
اسم المشروع: مشروع حوكمة المجلس المحلي في حزرة			
القيام بأعمال ردم الأساس في مشروع الحوكمة	انتهى	الانتهاء من عملية ردم الأساس ضمن مشروع الحوكمة في حزرة بإشراف أعضاء من لجنة تمكين والمجلس المحلي في حزرة	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1229733740434711/1229731230434962/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1229733740434711/1229731497101602/?type=3&theater
القيام بعملية صب البيتون المغموس بعد ردم الاساس	انتهى	الانتهاء من عملية صب البيتون المغموس بعد عملية ردم الأساس لمشروع الحوكمة بإشراف المجلس المحلي وأعضاء من لجنة تمكين	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1230858963655522/1230857200322365/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1230858963655522/1230857726988979/?type=3&theater
استلام الحديد والاسمنت ضمن مشروع الحوكمة	انتهى	تمت عملية استلام الحديد والاسمنت لمشروع الحوكمة في حزرة بإشراف عضو لجنة تمكين وموظف المشتريات وأعضاء من المجلس المحلي في حزرة	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240833465991405/1240831839324901/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240833465991405/1240831382658280/?type=3&theater

https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1274018162672935/1274016542673097/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1274018162672935/1274017386006346/?type=3&theater	تم الانتهاء من اعمال البناء لمشروع حوكمة المجلس المحلي لبلدة حزره وتم نشر الصور على صفحة اللجنة على الفيس بوك	انتهى	اعمال البناء
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1278385212236230/1278384688902949/?type=3&theater	تم تركيب القالب الخشبي والتجهيز لعملية صب السقف البيتوني	انتهى	اعمال تركيب القالب الخشبي
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1278069095601175/1278066785601406/?type=3&theater	تم الانتهاء من عملية صب السقف البيتوني بحضور أعضاء من لجنة تمكين والمجلس المحلي لبلدة حزره	انتهى	اعمال صب السقف البيتوني
اسم المشروع : مشروع تطوير مشغل الخياطة في حزره			
سيتم نشر صور ماكينات الخياطة بعد شرائها على صفحة اللجنة على الفيس بوك	تقوم اللجنة النسائية مع موظف المشتريات بجولات ميدانية للبحث عن ماكينات خياطة لمشغل حزره	جاري العمل	شراء ماكينات الصوف
	تم شراء الصوف والقماش واللوازم بعد القيام بعدة جولات ميدانية بحضور أعضاء اللجنة النسائية في حزره وموظف المشتريات	انتهى	شراء لوازم الخياطة ولوازم الصوف والقماش والصوف
اسم المشروع: مشروع سيارتين مع صهرج			
صورة رقم ١	قامت اللجنة بعدة جولات ميدانية لإحضار عروض أسعار لسيارتين مع صهارج	انتهى	البحث عن سيارتين مجهزين بصهارج مياه واحضار عروض أسعار
صورة رقم ٢ + ٣	تم إحضار عروض أسعار للسيارات وتم اختيار العرض الأفضل وشراء السيارتين	انتهى	شراء سيارتين مع صهرج
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1263223963752355/?type=3&theater	تم الإعلان عن توظيف سائقين لمشروع سيارتين مع صهرج	انتهى	الإعلان عن توظيف سائقين
اسم المشروع: مشروع مولدات الأمبيرات في ترمانيين			
الأوراق الثبوتية في الأرشفة لدى اللجنة	تم تجهيز عروض الأسعار للكابلات لمشروع مولدات الأمبيرات	انتهى	عروض الأسعار للكابلات
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1274012112673540/1274009402673811/?type=3&theater	تم اختيار المورد ذو العرض الأنسب وتم شراء الكابلات الكهربائية	انتهى	شراء الكابلات الكهربائية
صورة رقم ٤ + ٥ + ٦	الانتهاء من شراء العدد الكهربائية والميكانيكية الخاصة بمولدات الأمبيرات	انتهى	شراء العدد الكهربائية والميكانيكية

تجهيز المولدات	جاري العمل	يقوم المورد مالك أبو دان بتجهيز المولدات الثلاثة وقد قامت اللجنة بعدة جولات ميدانية للإشراف على عملية تجهيز المولدات	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1271562826251802/1271554909585927/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1271562826251802/1271556436252441/?type=3&theater

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٣. المراقبة والتقييم	٢. الحالة	٣. التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	٤. الدليل
(١) وصف النشاط	(٢) انتهى	(٣) تم اجراء اجتماع لأعضاء من اللجنة والمجلس المحلي وبحضور المنسق الميداني ومنسق التدريب والتقييم والمدير الميداني والمنسق المالي للقيام بعملية جرد للأصول الثابتة في ترماتين وحزرة لكافة المراحل	(٤) الصور عند المنسق المالي
اجتماع أعضاء من اللجنة مع المنسقين لعملية جرد الأصول الثابتة			

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج			
(١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي			
(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها			
(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن			
(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كقنوات على ذلك.			
(١) نوع النتائج	(٢) العدد	(٣) التقدم المتجز فيما يتعلق بإنجاز النتائج	(٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: مشروع سيارتين مع صهريج			
تعيين سائقين للسيارات	٢	تم الإعلان عن أسماء السائقين الناجحين وتم ابلاغهم لتوقيع العقود	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1274906092584142/?type=3&theater
اسم المشروع: مشروع مولدات الأمبيرات في ترماتين			
تجهيز مولدات الأمبيرات	٣	يتم تجهيز مولدات الأمبيرات عند المورد مالك أبو دان	صورة رقم ٧ + ٨ + ٩
مد شبكة الكابلات الكهربائية	٣	جاري العمل على مد شبكة الكابلات الكهربائية للمولدات الثلاثة	صورة رقم ١٠ + ١١ + ١٢
اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة في حزرة			

شراء ماكينات حبكة وخياطة	٢	تم شراء ماكينة حبكة وماكينة خياطة خمس خيطان لمشروع المشغل	صورة رقم ١٣ + ١٤ + ١٥
شراء شويدير للقماش	١	تم الانتهاء من شراء شويدير لكوي القماش	صورة رقم ١٦ + ١٧

٣. المستفيدين

(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة

(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع

(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)

(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

نوع المستفيدين (١)	العدد المأمول (٢)	العدد الذي تم الوصول له (٣)	الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له) (٤)
اسم المشروع: مشروع تطوير مولدة الأمبيرات في حجرة			
أهالي المجتمع	٦٠	حوالي ٧٥ عائلة مستفيدة من عملية التطوير	لا يوجد حالياً يتم ذكره في التقرير القادم
اسم المشروع: مشروع حكومة المجلس المحلي في حجرة			
أهالي البلدة	-	أعضاء المجلس المحلي الممثل بمندوبي العائلات الموجودة في البلدة	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1274018162672935/1274018002672951/?type=3&theater
اسم المشروع: مشروع مولدات الأمبيرات في ترماتين			
أهالي البلدة	٧٠٠ عائلة تقريبا	لم يتم بعد	لم يتم بعد
اسم المشروع: سيارتين مع صهرج			
فئة من المجتمع	٣٠٠	٣٠٠ عائلة كل شهر	لم يتم بعد

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشراؤه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تطوير مولدة الأمبيرات في حجرة				
كابلات + ملح وفحم + أجور + علب قواطع وشرشطون وحزامه كاتم صوت للمولدة	٣٦١٧	٣٤٤٣,٦٠	رياض خضور	٢٠١٦/٠٨/١٤
	٢٥٠٠			
المبلغ الإجمالي للمشروع :	٦١١٧	٣٤٤٣,٦٠		
اسم المشروع: تأسيس اللجنة				
رواتب وأجور موظفي المكتب	٦٧٥	٦٧٥	عبد القادر بيروتي - مضر دحكول - سامر وهيبة - محمد مطر	٢٠١٦/٠٨/٣١
قرطاسية	٧٥	٧٥	مكتبة الترماتيني + عالم الأحبار	٢٠١٦/٠٨/٠١
انترنت	٧٥	٧٥	أوائل نت	٢٠١٦/٠٨/٠١
فواتير ماء وكهرباء	٧٥	٧٥	عمار زكريا - محمود بيروتي	٢٠١٦/٠٨/٣١
المبلغ الإجمالي للمشروع :	٩٠٠	٩٠٠		
اسم المشروع: مشروع حوكمة المجلس المحلي في حجرة				
اسمنت + حديد	٢٩٣٩	٢٧٢٥,٨٩	مصطفى الجع	٢٠١٦/٠٨/٢٩
رمل و بحص	٥٢٠	٥٦٤,٢٠	حسان عبد العال وحيد	٢٠١٦/٠٩/٠٥
بقايا مقالع	١٠٠	١٠٠	حسان وحيد	٢٠١٦/٠٨/٢٧
حفر الأساس	١٥,٦٣	١٥,٦٣	وائل عبد الوهاب	٢٠١٦/٠٨/١٧
ردم الأساس	٥٠	٥٠	عصام وحيد	٢٠١٦/٠٨/١٧
أعمال البناء	١٢٠	١١٩	أحمد عمر ابراهيم	٢٠١٦/٠٩/٢٧
أعمال صب البلاطة البيتونية	١٦٠	١٦٠	ياسر رضوان	٢٠١٦/٠٩/٠١
بلاط	١٥٠	١٥٠		٢٠١٦/٠٩/٠٤

اسم المشروع: مشروع مولدات الأمبيرات :
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
اختيار المكان المناسب وتجهيز عروض أسعار
فض عروض الأسعار واعتماد الموردين
شراء المواد اللازمة للبناء وشراء شبكة الكابلات واللوحات
التجهيز لبناء الغرف والبدء بالبناء
مشروع صهر جين مياه :
جلب عروض أسعار للأليات
فض عروض الأسعار والحصول على تقارير الخبرة
شراء الآليات والمضخات والخراطيم والديزل
يتم تكرار الجداول حسب الحاجة
خطة اشراك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشراف المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
اجتماع عام لمناقشة المجتمع والمجلس المحلي بسمير العمل

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انهاءه و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير

استلام المولدات الثلاثة وتشغيلها
اسم المشروع : مشروع صهريج مياه
تعيين السائقين
اسم المشروع : مشروع تطوير مولدة الأمبيرات في حجرة
تجهيز كاتم الصوت للمولدة
اسم المشروع : مشروع تطوير مشغل الخياطة في حجرة
استكمال شراء الماكينات واللوازم

يتم تكرار الجدول حسب الحاجة

خطة اشراك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشراف المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
اجتماع عام لمناقشة المجتمع والمجلس المحلي بسير العمل

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انتهاءه و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير