

نموذج إعداد تقارير خاص بلجنة تمكين (شباط 2016)



المجتمع:	المحافظة:	المنطقة والمنطقة التابعة لها:	معد التقرير:	تاريخ إعداد التقرير:
حلب	دائرة عزة	محمد يوسف	شباط / 2016	

1. حالة خطة التنفيذ

- (1) النشاطات: من خطة التنفيذ، قم بتحديد كافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (2) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، إنهاء العمل
- (3) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديث أو قضايا تواجهكم وكيفية تهيؤهم أو تخطيهم للقيام بتخطيها
- (4) الملحق: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى توثيق الصور أو المستندات التي تقدمونها

1. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحسينات، والقضايا	(4) الملحق
عقد الاجتماعات الدورية	تم	تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بعقد اجتماع أسبوعي لمناقشة تطورات المشاريع والصعوبات التي تواجهها وطريقة حلها	https://qoo.q/ytarV0 https://qoo.q/QFw5mz
زيارة ميدانية من قبل أعضاء اللجنة لمواقع المشاريع المنقذة	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع المنقذة للاطلاع على آلية تشغيل كل مشروع	https://qoo.q/LRzf75
تسليم مشاريع التطوير للمجلس المحلي في مدينة دائرة عزة	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بتسليم مشاريع تطوير المرحلة الثالثة للمجلس المحلي في المدينة بعد الانتهاء من التنفيذ	
عرض تطورات المشاريع على المجتمع	تم	تقوم اللجنة بعرض جميع الانجازات على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وذلك ليسّنى للمجتمع الاطلاع على جميع التطورات فيما يخص المشاريع	https://qoo.q/1MO7MC https://qoo.q/k1HbK2 https://qoo.q/LRzf75
عقد اجتماع عام	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بعقد اجتماع عام وذلك لاطلاع المجتمع على آلية تنفيذ مشاريع التطوير	

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديات، والتوصيات	(4) المليل
اسم المشروع: جميع مشاريع التطوير			
https://qoo.gl/1MO7MC https://qoo.gl/k1HbK2 https://qoo.gl/LRzf75 https://qoo.gl/4TymLw	تم الانتهاء من جميع مشاريع التطوير للمرحلة الثالثة وتسليمها الى المجلس المحلي في مدينة دارة عزة.	تم	الانتهاء من جميع الاعمال

4. الأموال التي تم صرفها

(1) البند	(2) التكلفة المخطط لها بالدولار الأميريكي	(3) المبلغ المصروف بالدولار الأمريكي	(4) اسم المورد الذي استلم الأموال	(5) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة				
رواتب مدير مكتب ومحاسب ومستخدم للجنة عن شهر كانون الثاني 2016م	550	550	محمد رمضان + محمد يوسف + عبدالله عرب	2016/2/6م
كلفة استئجار المكتب عن شهر كانون الثاني 2016م	65	65	حسين رمضان	2016/2/6م
كلفة اشترالك انترنت عن شهر كانون الثاني 2016م	75	75	طنوت	2016/2/3
مصاريف بوفيه عن شهر كانون الثاني 2016	75	74.9	مصعب عرب	2016/2/6
مصاريف مكتب عن شهر كانون الثاني 2016	150	149.6	عقبة قريوي وغيره	2016/2/6
تنقلات واتصالات للجنة عن شهر كانون الثاني 2016	300	230	اعضاء اللجنة	2016/2/6
مصاريف اجتماعات عامة عن شهر كانون الثاني 2016	120	119.38	اعضاء اللجنة	2016/2/6
تجويض سفر للأعضاء عن شهر كانون الثاني 2016	360	105	اعضاء اللجنة	2016/2/6
تجويض اجتماع دوري للأعضاء عن شهر كانون الثاني 2016	275	275	اعضاء اللجنة	2016/2/6
اسلاك توصيل ورؤوس بطاريات	10	7.6	مركز شهد	2016/2/20
انفريز	250	245	احمد حرب	2016/2/17
بطاريات	300	276	صهيب كيالي	2016/2/20
المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار	2530 دولار	2172.42 دولار		
اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي				
مصاريف العاملين في المشغل عن شهر كانون الثاني 2016م	1910	1910	احمد محمد ديب نجار وغيره	6/2/2016
اجار صالة المشغل عن شهر كانون الثاني 2016	100	100	نجدة القوجرة	2016/2/19

2016/2/22	محمد ديب نجار	4810	4995	قماش صيفي
		6820 دولار	7005 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع شراء المازوت				
2016/2/22	محمد صبحي الجر	68	68	تنقل لشراء المازوت
2016/2/22	محمود عبدالحميد شريف + عبدالحليم محمود قريبوي	23231	23231	مازوت
		23299 دولار	23299 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع صيانة مكتب الخدمات الاجتماعية				
2016/02/11	علي معنوق	80	80	اصلاحات في التمديدات الصحية
2016/2/13	حسين جليل	200	215	نجارة للمكتب
2016/2/10	محمد اللودعيمي	115	115	اصلاحات في البناء
2016/2/12	زياد بشير محمد	350	375	حدادة للمكتب
2016/2/13	انس عبدالرحمن	450	470	دهان للمكتب
2016/2/12	يوسف عابدين	280	300	تمديدات كهربائية للمكتب
2016/2/17	أحمد اللودعيمي	15	15	اجور تعزيل وتنظيف
2016/2/20	احمد حرب	245	260	انفرتير يوهي اس 2000 واط
2016/2/20	صهيب كيالي	160	200	بطاريات 150 امبير
2016/2/20	مركز سرمد	240	240	طابعة مع محبرة اضافية
2016/2/21	أحمد حاج حميدي + عبدالرحمن مصطفى	194.3	245	طاولة وكراسي وصووبات
2016/2/20	عدنان فارسي	11.6	50	قرطاسية
2016/2/18	محمد زكي كنجو	49	50	مستلزمات يوفيه
2016/2/22	عبدالرحمن كيسجة	50	50	مصاريف تنقلات واتصالات
2016/2/22	عبدالرحمن كيسجة	200	200	مصاريف مدير مشروع
		2639.9 دولار	2865 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع شراء جهاز تعداد الدم الآلي				
2016/2/23	ابراهيم حاج أحمد	50	50	اجور تنقلات واتصالات
2016/2/22	علاء احمد غنيم	5200	5200	جهاز تحليل دم الي

		5250 دولار	5250 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع شراء اطرارات للبواب <u>كات</u> للدفاع المدني				
2016/2/20	محمود قبيور	380	450	اطرارات البواب <u>كات</u>
2016/2/20	ياسر عبدالهادي	25	50	تنقلات واتصالات لشراء الاطرارات
		405 دولار	500 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مشروع شراء جهاز المساحة نيفو				
2016/2/23	محمد صبحي الجبر + غيات شريف	150	150	مصاريف تنقلات واتصالات واجور خبير لشراء الجهاز
2016/2/25	علي عمر	1650	1700	جهاز مساحة نيفو
		1800 دولار	1850 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع شراء سيارة خدمة للمجلس المحلي				
2016/2/20	طه الكحلة	50	50	اجور خبير لشراء السيارة
2016/2/20	ابراهيم حاج احمد	50	50	تنقلات واتصالات
2016/2/22	ايمن الهادي	6800	8000	سيارة خدمة نوع فان مازوت
		6900 دولار	8100 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع شراء مقاعد دراسية لمدرسة دير سمعان				
2016/2/17	مفروشات الريان	1080	1200	30 مقعد خشبي ذو ارجل حديد
2016/2/24	عبدالرزاق الجليل + محمد صبحي الجبر	100	100	تنقلات واتصالات واجور نقل بضاعة
2016/2/20	أحمد حاج حمدي	148.8	152	طاولتان و12 كرسي لمدرسة دير سمعان
		1328.8 دولار	1352 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
		50615.12 دولار	52751 دولار	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)