

المجتمع: بصرى الشام	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
	درعا	الشرقية	منصور عيد الغفار المقداد	شهر آب

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) التطلعات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا تواجهكم وكيفية تعاملهم أو تخطيهم للقيام بتخطيها
(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، القضايا، والعضيا	(٤) الدليل
نشر التقرير الشهري لشهر حزيران تموز	انتهى	تم نشر التقرير الشهري لشهر تموز في لوحة إعلانات اللجنة وفي لوحة إعلانات المجلس المحلي للمدينة وعلى صفحات الفيس بوك	رابط فيس : https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1670074519980776 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1670083036646591

اسم المشروع: إعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء

فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية	انتهى	تم فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية لمدة ثلاثة أيام وتم استقبال الشكاوى مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وصندوق الشكاوى وعبر البريد الإلكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة ولم يتم تقديم أي شكاوى.	رابط فيس بوك : https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1669420920046136/?type=3
الموافقة على دفاتر الشروط	انتهى	تمت الموافقة من قبل برنامج تمكين على دفاتر الشروط التي تم إعدادها من قبل اللجنة وفق ملاحظات البرنامج وتم إبلاغ الموردين بالتحديثات على أن يتم موافقة خبير على كل	رابط دفاتر الشروط التي تم الموافقة عليها: https://drive.google.com/open?id=OBwYFgsPWRVI_ZTdsZVRDSUpEMlE

	مرحلة من مراحل كل مشروع من المشاريع الموافق عليها للتنفيذ.		
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1682719945382900	تم الحصول على موافقة البرنامج على الموردين للمواد المكونة لمشروع إعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء	انتهى	الموافقة على الموردين
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1688671854787709	تم البدء بترميم عمود توتر متوسط للبدء بعملية تركيب الأعماس توتر متوسط حال استلام المواد من المورد	جاري العمل	البدء بأعمال تركيب أعماس شبكة التوتر المتوسط
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1686237411697820	تم البدء بأعمال الصيانة المقررة في أنشطة المشروع، و تم ترميم برج توتر متوسط في الحي الجنوبي لتركيب محولة جديدة باستطاعة ٢٠٠ KVR ، وتم نشر الأعمال على صفحة اللجنة على الفيس بوك	انتهى	تركيب برج لتركيب المحولة
https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVl_QmxXZlRTOWp2S_Gs	قامت لجنة الإشراف بأعمال الدعم لبرج في الحي الشمالي والمقر في أنشطة المشروع والذي من المقرر نقل محولة ٤٠٠ KVR المغذية لحي مبرك الناقة إليه	انتهى	تدعيم برج توتر متوسط لتركيب محولة
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1689153391406222	تم توقيع العقد مع الموردين على توريد المواد اللازمة لمشروع إعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء	انتهى	توقيع العقد مع الموردين
https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVl_V0dGMEU2bVA2V_Zg	قامت لجنة الإشراف على المشروع تقرير شهري عن مراحل سير المشروع وعن ما تم إنجازه	انتهى	تقديم تقرير شهري عن المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1688659068122321	تم نشر التقرير في لوحة إعلانات اللجنة ولوحة إعلانات المجلس وعلى صفحة اللجنة على الفيس بوك	انتهى	نشر التقرير الشهري للجنة الإشراف
اسم المشروع: إعادة تأهيل وصيانة شبكة توزيع المياه			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741	تم فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار	انتهى	فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار

828.1619093445078884/1669420920046136/?type=3	والعروض الفنية لمدة ثلاثة أيام وتم استقبال الشكاوى مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وصندوق الشكاوى وعبر البريد الإلكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة ولم يتقدم أى طعن في النتائج.		والعروض الفنية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1670066096648285 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1680498212271740	قام رئيس لجنة الاشراف على مشروع بناء واعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة توزيع المياه في مدينة بصرى بعقد اجتماع مع عمال الشبكة للاستفادة من الخبرات ومناقشة المراحل التنفيذية للمشروع	انتهى	عقد اجتماعات مع عمال الشبكة
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741.828.1619093445078884/1669420920046136/?type=3	تم فتح باب استقبال طلبات الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية وذلك مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وصندوق الشكاوى وعبر البريد الإلكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة وتم معالجة الشكاوى	انتهى	استقبال طلبات الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية
https://drive.google.com/open?id=0BwYFqsPWRVl_UENac0N6dlIRUDA	تمت الموافقة من قبل برنامج تمكين على دفاقر الشروط التي تم إعدادها من قبل اللجنة وفق ملاحظات البرنامج وتم إبلاغ الموردين بالتحسينات على أن يتم موافقة خبير على كل مرحلة من مراحل كل مشروع من المشاريع الموافق عليها للتنفيذ.	انتهى	الموافقة على دفاقر الشروط
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1682719945382900	تمت الموافقة على الموردين للمواد المكونة لمشروع إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه	انتهى	الموافقة على الموردين
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1675088909479337 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1688674318120796	تم البدء برسم المخطط الرقمي لشبكة المياه في مدينة بصرى الشام والتي سيجرى العمل عليها من خلال الإصلاحات والصيانة الدورية لهذه الشبكة تم وانتهاء ٩٠% من الأعمال المتعلقة به	جارى العمل	رسم المخطط الرقمي لشبكة المياه

https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1683555288632699	تم سحب عاطسة البئر الأول (استطاعة ٣٠ حصان) بحضور اللجنة والمجلس	انتهى	سحب عاطسة البئر الأول (استطاعة ٣٠ حصان)
https://drive.google.com/open?id=0BwYFqsPWRVI_UUVicGhmNzi2bIU	حصل خلل في توتر التيار الكهربائي مما أدى لعطل بالعاطسة (٣٠ حصان) المركبة في البئر قبل رفعها و التي تم رفعها منه الأمر الذي يتطلب إصلاح العاطسة حيث تم رفع كتاب للبرنامج وانتظار الموافقة على ذلك	انتهى	حصول خلل في توتر التيار الكهربائي
مرفق كتاب تقرير ١ - تقرير ٢	تم اكتشاف خلل في الحماية المركبة للبئر أثناء تنزيل العاطسة الجديدة مما أدى لسحب العاطسة من جديد وتم فحص البئر عبر كاميرا تلفزيونية وتبين عدم صلاحيته بسبب اهتراء الحماية على عمق ٩٠ متر وتم سبر ٤ ابار من ابار المحطة تبين وجود نلص المشكلة في جميع ابار المحطة مما أدى الى استحالة ازالة العاطسة في أى من ابار محطة كحيل	انتهى	- اكتشاف خلل في الحماية المركبة للبئر
مرفق كتاب رقم ١١	تم رفع كتاب إلى البرنامج للموافقة على حفر بئر جديد في محطة الثورة وذلك استناداً إلى محضر جلسة مجلس مدينة بصرى الشام والذي تعهد فيه المجلس بحفر البئر وجاء الرد على الكتاب من إدارة البرنامج برفض أى حفر لاي بئر بسبب الخوف من تلوث المياه	انتهى	رفع كتاب إلى البرنامج للموافقة على حفر بئر جديد في محطة الثورة
مرفق محضر اجتماع مع البرنامج ١ - محضر اجتماع مع البرنامج ٢ https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1690039087984319	تم عقد اجتماع مع جيرة قطاع الخدمات في إدارة البرنامج لايجاد حل لمشكلة البئر بمشاركة المكتب الحتمي لمجلس المدينة و ورشة المياه و خبراء مستقبليين و كانت النتيجة	انتهى	عقد اجتماع مع إدارة البرنامج لحل المشكلة

	الحل هو انزال العاطسة الجديدة ١٢٥ في بئر عامل في محطة الثورة وذلك يرفع عزارية الإنتاج بمقدار ٥٠ م٣ / ساعة ، وتم نشر المشكلة و الحل المقترح على صفحة اللجنة على الفيس بوك		
https://drive.google.com/open?id=0BwYFqsPWRVI_RGNYTVBVNzKxO6s https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/?hc_ref=PAGE5_TIMELINE&fref=pf	قدمت لجنة الاشراف على المشروع تقرير شهري عن مراحل سير المشروع وعن المعوقات الحاصلة وتم نشر التقرير في لوحة اعلانات اللجنة ولوحة إعلانات المجلس وعلى صفحة اللجنة على الفيس بوك	انتهى	تقديم تقرير شهري عن المشروع
اسم المشروع: إعادة تأهيل المعدات الطبية في مشفى مدينة بصرى			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1669420920046136/?type=3	تم فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية لمدة ثلثة ايام ويتم استقبال الشكاوى مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وصندوق الشكاوى او عبر البريد الالكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة	انتهى	فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية
https://drive.google.com/open?id=0BwYFqsPWRVI_WFZMdFhWafFqZmc	تمت الموافقة من قبل برنامج تمكين على دفاتر الشروط التي تم إعدادها من قبل اللجنة وفق ملاحظات البرنامج وتم إبلاغ الموردين بالتحنيات على أن يتم موافقة خبير على كل مرحلة من مراحل كل مشروع من المشاريع الموافق عليها للتنفيذ.	انتهى	الموافقة على دفاتر الشروط
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1682719945382900	تمت الموافقة على الموردين للمواد المكونة لمشروع إعادة تأهيل المعدات الطبية لدى المشفى	انتهى	الموافقة على الموردين
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1690073644647530	تقوم اللجنة ببذل جهود إضافية لإيجاد مورد من المناطق المحررة لتزويد قسم التنظير البولي بمنظار مثانة صلب مع ملحقاته وذلك لتفعيل وحدة التنظير البولي في مشفى بصرى الميداني ، كما قامت لجنة الاشراف من الأعضاء النشاء	جارى العمل	البحث عن مصدر لتوريد منظار مثانة صلب مع ملحقاته

	بمعاينة المواد المقدمة لتفعيل قسم الحضانات و دعم قسم العمليات .		
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1688683584786536	قامت لجنة الاشراف على المشروع من الأعضاء النساء بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع العمل في المشفى الميداني	جاري العمل	القيام بزيارات ميدانية للمشفى
اسم المشروع: مشروع دعم مكتب الجبائية لدى مجلس مدينة بصرى الشام			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf	تم فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية لمدة ثلاثة أيام ويتم استقبال الشكاوى مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وصندوق الشكاوى أو عبر البريد الالكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة	انتهى	فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1666945093627052/?type=3 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1673341722987389	تم الإعلان عن موعد إجراء المسابقة والإعلان عنه عن طريق نشر الإعلان من خلال صفحة الفيس بوك ومن خلال إعلانات تم نشرها على لوحة إعلانات تمكين و لوحات الإعلانات العامة و جرت عملية اختيار المتقدمين للوظيفة وذلك أمام لجنة التوظيف المشكلة من قبل المجلس المحلي بمشاركة أعضاء من المجتمع المحلي	انتهى	إجراء عملية اختبار المتقدمين للوظيفة المعطى عنها لمكتب الجبائية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1673342912987270	تم إعلان نتائج اختبار التوظيف وأسماء المتقدمين الذين تم قبولهم عن طريق نشر الإعلان من خلال صفحة الفيس بوك ومن خلال إعلانات تم نشرها على لوحة إعلانات تمكين و لوحات الإعلانات العامة	انتهى	إعلان نتائج اختبار التوظيف
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1673342912987270	تم الإعلان عن فترة ثلاثة أيام لاستقبال الاعتراضات والطعون بنتيجة التوظيف، ويتم الإعلان من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة باللجنة واللوحات الإعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	انتهى	الإعلان عن فترة ثلاثة أيام لاستقبال الاعتراضات
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1681112045543690	تم دراسة الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتيجة المسابقة من قبل لجنة تمكين و الرد عليها و الاستجابة لها من خلال اجتماع بين لجنة الإشراف على التوظيف و مقدمي الشكاوى	انتهى	دراسة الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتيجة المسابقة

	وسقوم بدعوة مقدمي الشكاوى عن طريق صفحة اللجنة على الفيس بوك ولوحة إعلانات		
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1675873789400849	تم إنشاء مكتب جيبية في مبنى مجلس المدينة و تجهيزه بكافة اللوازم من أجهزة حاسب وطابعة وفرش وأثاث وقرطاسيه وانترنت و تمت عمليات الشراء وفقا لتعليمات البرنامج.	انتهى	إنشاء مكتب جيبية في مبنى مجلس المدينة
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1683529861968575	تم القيام بإجراء زياره تفقيه لاطلاع على سير العمل و تقديم تقرير شهري بذلك	انتهى	إجراء زيارة تفقيه لاطلاع على سير العمل
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/168866042478852 https://drive.google.com/open?id=0BwYFqsPWRVI_WFdGczE4V0pmTkK	نشر التقرير الشهري عن مراحل عمل المشروع	انتهى	نشر التقرير الشهري عن مراحل عمل المشروع
مرفق صورة رقم ١	يتم القيام بتحضير الإيصالات و تحضير الأختام تحضير القوائم الاسمية للمستهدفين بعملية الجيبية	جاري العمل	- تجهيز الأختام و الإيصالات لبدء الجيبية

٤. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع

(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند محظوظ لشراؤه لهذا الشهر لكل مشروع

(٢) ذكر الأموال المحظوظ لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ العيني الذي تم صرفه

(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المحظوظ لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصرف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع: مكتب لجنة تمكين بصرى الشام				
تكاليف المرافق المكتبية (الوقود والكهرباء والمياه وغيرها) <i>Office utility costs (fuel, electricity, water etc)</i>	200	32.71		1/9/2016
رسوم خدمة الانترنت <i>Internet service charges</i>	50	50		1/9/2016
كلفة تنقل لجنة تمكين (Monthly expense) <i>(payment)</i>	450	450		2/9/2016
البدلات اليومية للسفر الرسمي (Per diems for) <i>(official travel for TC/LC)</i>	500	500		1/9/2016
لوازم القرطاسية والمكاتب (Stationary and office) <i>(supplies)</i>	200	96.32		1/9/2016
محاسب / أمين الصندوق (Accountant/Treasurer)	250	250		2/9/2016

2/9/2016		150	150	مدير مكتب (Office manager)
2/9/2016		50	50	متررب (Intern)
10/8/2016		34	40	مروحة Fan
10/8/2016		60	60	بطارية Battery saving unit
10/8/2016		20	20	شاحن Charger 12 volts
10/8/2016		100	100	باب حديد Iron door
10/8/2016		14.52	15	بلاور مكتب Glass for Windows
		1,807.55 دولار	2,085 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: دعم مكتب الجبابة				
2/9/2016		100	100	مصرفو الانترنت internet fees
2/9/2016		86.56	100	قرطاسية ولوازم اخرى Stationary
1/9/2016		110	110	تزويد المكتب برنامج محاسبية (برنامج الأمين الخاص بالمحاسبية) purchase of computerized accounting software
2/9/2016		66.67	100	مدير مكتب جبابة Collection office Manager
2/9/2016		66.67	100	موظف مكتب ادخال بيانات Data entry
2/9/2016		133.34	200	موظف جبابة (جبابة) Collector of revenue
		563.24 دولار	710 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: اعادة تاهيل شبكة الكهرباء				
29/8/2016		140	140	أجرة حفرو تركيبات بديلموتوتر متوسط Drilling and installation (for medium tension towers) fees

29/8/2016		400	400	تدعيم برجين لتركيب محولات مع الأجور <i>Fortifying (the towers to install transformers) fees</i>
		540 دولار	540 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
		2,910.79 دولار	3,335 دولار	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

الدليل : يرجى ارفاق أى وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انتهاءه و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير