



قيم قائدة إدارة رشيدة خدمات مستدامة

محافظة حلب الحرة
المجلس المحلي لمدينة حلب
دائرة الصيانة

الى لجنة إدارة برنامج تمكين

(جدول توزيع الخزانات ضمن مشروع المياه)

عدد الخزانات	اسم الحي	م
٢	الهالك التحتاني	١
٢	كرم الجورة	٢
٣	الزيتونات	٣
٣	الحيدرية	٤
٢	الفردوس	٥
٢	الهالك الفوقاني	٦
٢	القاطرجي	٧
٢	الشيخ سعيد	٨
١	الشيخ خضر	٩
١	الشيخ فارس	١٠
٢	الصاخور	١١
١	سيف الدولة	١٢
٢	جبل الحيدرية	١٣
١	الشيخ نجار	١٤
١	جبل بدرو	١٥
٢	بعيدین	١٦
١	الزبدية	١٧
٢	جورة عواد	١٨
١	كرم النزهة	١٩
١	العامرة	٢٠
٢	تل الزاير	٢١
٢	مساكن هنانو	٢٢
٢	بستان القصر والكلاسة	٢٣
٨	منهل	٢٤
48	المجموع	

مدير المشروع المهندس أحمد حمدي خياطة

حقك تعرف #**المشاركة #**

تقرير عن مشروع تعقيم مياه الآبار في مدينة حلب
 تم اقرار المشروع من قبل لجنة تمكين حلب باعتباره أولوية مجتمعية حسب استبيان الرأي والاجتماعات التي تمت مع المجتمع
 منذ بداية الفترة التمويلية الثالثة
 تم تخصيص موازنة للمشروع بقيمة 95000 دولار
 يتضمن المشروع تجهيز بئرين ارتوازيين في مدينة حلب وتركيب محطة تعقيم على كل بئر بطاقة انتاجية 5000 ليتر بالساعة
 تم شراء جميع التجهيزات اللازمة للمشروع ويتضمن
 KVA مولدتين استطاعة كل منها 60
 غطاس - لوحة تشغيل للغطاس - 48 خزان سعة كل خزان 2000 ليتر
 تم التأخر بشراء المحطات بسبب عدم توفرها في السوق المحلية وتم البحث عم موردين خارجيين - وتم التعاقد مع مورد على
 توريد المحطتين ويتوقع أن تصل المحطات خلال 3 أسابيع
 تم تسليم الخزانات لمكتب الادارة المحلية في مجلس المدينة وتم توزيعهم حسب الجدول التالي

التعليقات